

会 议 纪 要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：TJPGF-HYJY-011

签发：陈渝

会议地点	天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目项目部	会议时间	2022.12.09 14:30
会议主持人	陈渝		
会议主题：安全、质量、进度			
本次会议内容： 一、施工单位 1、上周完成情况. (1) 海美丽仓库光伏支架以完成； (2) 电缆桥架敷设完成 50%； 2、下周计划. (1) 海美丽仓库逆变器安装支架、1#、2#并网柜安装； (2) 到海美丽仓库电缆桥架敷设完成； (3) 到成品库电缆桥架敷设完成； 二、耀皮单位 1、吊装作业注意安全； 2、高空作业做好保护； 3、布电缆新来作业人员需要提前向安保部报备； 三、监理单位 1、支架吊装期间防止支架损坏，做好成品保护，人员的相互配合； 2、支架安装需提前做好安装技术培训； 3、做好支架镀锌层保护工作； 4、保证施工进度及质量，按时完成并网时间； 附：会议签到 ----- 以下空白 -----			

主送单位	上海靖丰建设集团有限公司天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目项目部		
抄送单位	天津耀皮玻璃有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目项目部	发文时间	2022.12.09



注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。