

会议纪要

项目名称: 连云港润众制药 1.6MW光伏发电项目

编号: SKQN-RZZYGF01-HYJY-01

签发: 徐存辉

会议时间: 2022 年 10 月 14 日

地点: 工地项目部

主要参加人员: 见会议签到表

会议议题: 第一次工地例会

主要内容:

一、施工单位 (江苏万安电力):

1、目前进度及资源配置: 现场施工班组 9 人, 项目部 2 人; 铲车一台, 挖掘机 1 台, 运土车 1 台; 西停车场基础累计完成 26 个, 累计完成率 66%; 基础钢筋底板完成 39 个, 累计完成率 100%; 基础立柱钢筋笼绑扎累计完成 9 个, 累计完成率 23%。东停车场暂未施工。

材料: 钢筋已全部进场、车棚地脚螺栓已到场三分之一。

3、下周计划工作及准备工作:

1) 西停车场基础垫层浇筑完成 100%; 西停车场底板钢筋绑扎完成 100%; 西停车场立柱钢筋笼绑扎完成 100%; 西停车场基础浇筑完成 100%;

2) 东停车场基础掏挖完成 30%; 东停车场底板钢筋绑扎完成 50%; 东停车场立柱钢筋笼绑扎完成 30%;

3) 供电公司接入申请上交, 供电公司现场勘查。

4) 与厂区确定停车场树木移栽时间。

二、监理单位 (常州正衡):

1、项目的施工管理资料必须与施工进度同步。

2、车棚基础浇筑工程要加快进度, 现有人员与施工进度满足不了计划进度, 尽快增加人员。

3、润众停车场树木移栽时间尽快与厂方确定尽快将树木移栽, 以防影响施工进度。

4、未订购的设备、材料尽快订购, 确定进场时间, 提前做好接收准备。

5、车棚基础基坑要做好防护措施, 安全警戒线, 标识标牌及时摆放到位。

6、目前钢筋加工场地安全文明工作管理到位, 安全帽、安全带等劳保用品配置齐全,

使用规范，灭火器、安全标示、警示标志牌齐全，现场无吸烟等情况发生，要求施工单位继续加强现场管理。

7、要求施工单位做好施工班组的各项交底工作。

8、配合当地政府做好疫情防控工作，进行 72 小时核酸检测，加强目前疫情防控工作，对外来人员先做核酸检测没有问题方可进入施工现场。



常州正衡电力工程监理有限公司
连云港众制 1.6MW 光伏发电项目监理项目部
2022 年 10 月 14 日

本纪要一式 3 份，参加会议单位各存一份，项目监理机构存 1 份。

会议签到表

连云港润众制药 1.6MW 光伏发电项目 工程 工地例会 会议

会议日期 2022 年 10 月 14 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
徐存辉	常州正衡监理		13365125633
王佳宝	常州正衡监理		17743171998
徐杰	江苏万安电力		15722519669
尹东奥	江苏万安电力		18655273979

