

会议纪要

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司5.65MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：AQTY-HYJY-004

签发：

会议地点	项目现场	会议时间	2022年11月04日
会议主持人	刘德文		
会议主题：安全、质量、进度会议			
会议内容： 一、施工总包方汇报当前施工进度 1、5#厂房屋面支架、桥架、运维通道、环网接地、逆变器安装95%；直流电缆展放95%，组件吊装、分散50%； 2、6#厂房屋面支架、电缆桥架、运维通道、环网接地、逆变器安装95%；直流电缆展放95%，组件吊装、分散50%； 3、3#屋面换瓦施工完成95%，旧瓦清洗、防腐完成90%； 4、2#屋面换瓦施工完成60%； 5、材料进场情况：夹具、导轨、直流电缆、角铁、扁铁、桥架、逆变器已进场，组件进场7200块。 二、监理项目部对当前施工要求 1、施工项目部现场管理责任到人，每天进行班前安全教育，现场施工人员配备必要的安全防护用品，吊装作业安全员全程负责监管，有违法、违规、不听劝阻将进行经济考核； 2、施工报审资料按照备案文件整改后提交，进场材料、设备、大型机械及时报审，便于监理项目部配合现场管理； 3、屋面采光带、屋面换瓦施工安全防护措施须进一步落实； 4、现场临时堆放材料、组件及时做好安全保护，避免外来车辆碰撞； 5、已完分部分项工程施工单位自检合格后，报业主（监理）项目部抽检合格后进行下道工序施工； 6、按照项目施工进度计划组织施工，施工日志每天更新，确保项目如期并网； 7、对现场成品保护，工具、材料归拢，施工垃圾、铁屑及时清理；			

三、业主项目部要求

- 1、施工项目部尽快提交报审资料，便于协调、配合现场管理；
- 2、对进场施工人员进行安全技术交底，做好现场安全防护工作，确保施工安全；
- 3、现场施工作业必须按照本公司质量手册中的操作规程执行；
- 3、现场吊装作业由安全员统一指挥责任到人，作业范围拉好警戒线，所吊物件不能堆积一起，屋面设置吊装作业台，屋面组件吊装要及时分散到各个安装点并作固定；遇恶劣天气禁止施工。

主送单位	安庆浙泰新能源有限公司
抄送单位	湖州强力电力科技有限公司
发文单位	安庆泰亚鞋业有限公司5.65MW屋顶分布式光伏发电项目监理项目部
发文时间	