

会议纪要

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司5.65MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：AQTY-HYJY-006

签发：

会议地点	项目现场	会议时间	2022 年 11月 18 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：安全、质量、进度会议			
会议内容：			
一、施工总包方汇报本周施工情况			
1、6#厂房组件安装95%，运维通道、桥架整改、电缆敷设完成100%；			
2、5#厂房桥架、运维通道整改、环网接地安装、直流电缆敷设完成80%，组件安装完成70%；			
3、2#厂房换瓦完成70%；			
4、材料进场情况：夹具、导轨、直流电缆、角铁、扁铁、桥架、逆变器已进场，组件进场7200块。			
二、监理项目部对当前施工要求			
近期阴雨天气较多，为了屋面组件安装、电缆敷设、屋面换瓦施工安全，请施工单位时刻关注天气变化，做好雨天屋面施工防滑措施，并做好以下防护事项：			
1、现场已分散的组件及时安装固定，安装完毕进行全面加固检查，发现问题及时进行整改；			
2、未安装的组件要有防风措施，电缆头包裹做好防雨水措施；			
3、施工人员在搬运组件时要俩人配合，不得将施工材料、工器具放置到组件上面，更不能践踏组件，防止组件发生隐裂现象；			
4、施工项目部每天进行班前安全教育，现场安全员每天检查施工人员安全防护用品使用情况，吊装作业安全员全程负责监管；施工报审资料，进场材料、设备、大型机械及时报审，便于监理项目部配合现场管理；			
5、屋面采光带、屋面换瓦施工安全防护措施须进一步落实；			
主送单位	安庆浙泰新能源有限公司		
抄送单位	湖州强力电力科技有限公司		
发文单位	安庆泰亚鞋业有限公司5.65MW屋顶分布式光伏发电项目监理部		
发文时间	2022. 11. 18.		