

会议纪要

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司5.65MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：AQTY-HYJY-007

签发：

会议地点	项目现场	会议时间	2022 年 12 月 02 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：安全、质量、进度会议			
会议内容：			
一、施工总包方汇报本周施工情况			
1、5#、6#厂房组件、运维通道、环网接地、桥架、电缆敷设完成100%；			
2、3#屋面支架、桥架、环网接地、运维通道完成98%，电缆敷设90%			
3、2#厂房换瓦完成100%；支架安装60%；			
4、材料进场情况：夹具、导轨、电缆、角铁、扁铁、桥架、逆变器已进场，组件进场7200块。			
二、监理项目部对当前施工要求			
目前已进入冬季施工阶段，登高作业人员须穿戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻装备，正确佩戴安全帽、安全绳等安全防护用品，并做好以下事项：			
1、遇恶劣天气（大风、雨、雪等）应停止屋面登高作业施工，做好材料、设备防雨、防冻保护措施；			
2、现场已分散的组件及时安装固定，安装完毕进行全面加固检查未安装的组件要有防风措施，电缆头包裹做好防雨水措施；			
3、施工人员在搬运组件时要俩人配合，不得将施工材料、工器具放置到组件上面，更不能践踏组件，防止组件发生隐裂现象；			
4、施工项目部每天进行班前安全教育，现场安全员每天检查施工人员安全防护用品使用情况，吊装作业安全员全程负责监管；施工报审资料，进场材料、设备、大型机械及时报审，便于监理项目部配合现场管理；			
5、基础开挖后及时对基坑进行安全防护及使用安全防护栏、安全警示标志等；			
主送单位	安庆浙泰新能源有限公司		
抄送单位	湖州强力电力科技有限公司		
发文单位	安庆泰亚鞋业有限公司5.65MW屋顶分布式光伏发电项目监理部		
发文时间	2022.12.3.		