

会议纪要

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司5.65MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：AQTY-HYJY-009

签发：赵旭超

会议地点	项目现场	会议时间	2023 年 1 月 4 日
会议主持人	刘德文		
会议主题：安全、质量、进度会议			
会议内容：			
一、施工总包方汇报工程施工情况			
1、本项目组件、逆变器、直流电缆、运维通道、供水系统全部安装完成；			
2、2#、3#厂房由于缺少交流电缆，部分逆变器暂未接线；			
3、一次、二次设备接线、调试工作正在进行中，本周可达并网条件；			
4、所缺材料春节后进场。			
二、监理项目部对当前施工要求			
本项目已接近尾声，又临近春节，要特别注意施工安全：			
1、电气操作人员须持证上岗，正确使用安全防护用品、用具，施工时须有监护人在场；			
2、遇恶劣天气应停止电气作业，做好材料、设备防雨、防冻保护措施；			
3、所有组串、接地、逆变器、变压器、并网柜等设备，并网前必须由专业检测机构现场进行检测、调试，提供相应检测报告；			
4、各项指标达到并网条件，由供电部门、业主方确认并网时间；			
5、对涉及送电安全的部位必须张贴安全警示标志、牌，防止发生意外；			
6、项目人员撤场前，项目部要全面检查施工段面各项安全，拆除临时爬梯、临时用电等临时设施；			
7、所有施工归档资料必须在1月8日前提交监理项目部进行签证，逾期责任自负；			
主送单位	安庆浙泰新能源有限公司		
抄送单位	湖州强力电力科技有限公司		
发文单位	安庆泰亚鞋业有限公司5.65MW屋顶分布式光伏发电项目监理部		
发文时间	2023.1.4.		