

江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶
分布式光伏项目

会
议
纪
要

(第 01 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

工程名称：江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目 编号：NRYL-JL-HYJY01

会议地点	项目部		会议时间	2022. 11. 10
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	

参加部门/人员：

建设单位—徐州砺成新能源有限公司：丁浩琪

监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：张献兵

总包单位—江苏益明电力建设有限公司：徐巍胜

会议主要内容如下：

- 1、要严格按照设计图纸要求和质量手册要求施工。
- 2、要做好组件的保护，防止划伤组件背面，严禁踩踏、按压组件；搬运时要两人抬板，不准单人背板。
- 3、材料吊装时，现场要有专人监护指挥，并配备对讲机，无关人员要远离现场。占道施工的要安全围挡。
- 4、施工现场的垃圾要及时清理干净，不准随意丢弃。
- 5、屋面采光瓦老化严重，要做好安全防护措施，并有醒目的警示标志，严禁踩踏和跨越采光瓦。没有女儿墙的屋面要设置生命线，安装安全绳，施工时必须佩戴安全带，并将安全带扣在安全绳上。
- 6、材料进场必须提前报验，检验不合格的材料不准使用。
- 7、要按照正常程序报验，未经验收或验收不合格的禁止下道工序施工。
- 8、组件安装时 MC4 插头要用卡线器固定在组件边框上，不要与屋面

接触，不要放置在组件间的缝隙处。

9、施工单位要根据施工进度对施工资料进行整理和完善，并及时报送监理审核签字。项目结束撤场后，监理将不在对施工资料签字盖章。

签发：

年 月 日

主送单位	江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目施工单位项目部		
抄送单位	江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目建设单位项目部		
发文单位	江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2022. 11. 10

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。