

江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶
分布式光伏项目

会
议
纪
要

(第 04 期)

常州正衡电力工程监理有限公司

会议纪要

工程名称：江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目 编号：NRYL-JL-HYJY04

会议地点	项目部		会议时间	2022. 12. 10
会议主持人	张献兵	会议主题	监理例会	
参加部门/人员： 建设单位—徐州砺成新能源有限公司：丁浩琪 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司：张献兵 总包单位—江苏益明电力建设有限公司：徐巍胜				
会议主要内容如下： 1、光伏直流电缆敷设红黑线在桥架内要分开。 2、桥架转角处要加装电缆皮保护电缆。 3、并网柜穿电缆孔洞处要用防火料密实封堵。电缆井穿线管孔洞处要进行封堵。 4、桥架要有接地线与接地扁铁连接，不得使用自攻丝固定。 5、光伏屋面不锈钢穿线管两端要进行固定。 6、逆变器遮阳棚距逆变器上部不得低于 33cm。 7、逆变器要与接地网可靠连接。 8、屋面垃圾要及时清理干净，防治堵塞天沟和下水道，				
签发： 年 月 日				
主送单位	江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目施工单位项目部			
抄送单位	江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目建设单位项目部			
发文单位	江苏南瑞银龙有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目监理项目部		发文时间	2022. 12. 10

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。