

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-015

会议地点	国电项目部	会议时间	2023. 07. 02
会议主持人	严卫忠		
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周项目施工情况：			
1. 本周到货天合 550W 组件 3. 71MW。			
2. 本周安装支架完成 1 组			
3. 本周完成消缺整改 1 户。			
4. 本周共计取得接入批复（1）户			
5. 本周异常电站处理情况：离线 7 户，供电局要求代理商线路整改；故障 20 户，7 户未付租金农户拉闸，6 户已恢复正常，剩余 7 户已上报电力局，待检查并网线路问题及更换电度表空开。			
二、监理工作情况：			
1.审查总包单位提交的前期报审资料，对于文件审查发现的问题已让总包单位整改、补缺，并签字盖章完成。			
2. 分别到定安仓库和儋州仓库进行组件到货抽检。			
3. 对海口区域的施工电站进行抽检，对发现的问题以检查记录形式传发到总包单位。			
4. 督促总包单位尽快完成联系单及通知单内需整改的问题，并形成书面回复闭环。			
三、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求：			
监理单位：			
1. 下周监理重点在施工现场检查安全文明施工情况。			
2. 由于海南天气炎热，施工人员必须做好防暑降温措施，现场配备好防暑药品，饮用水等物品，合理安排作息时间，监理将现场检查以上工作落实情况。			
施工单位：			
1. 儋州计划进场施工 10 户，文昌进场 8 户，临高进场 6 户，预计 0. 5MW 容量。			



业主单位：

1. 下周会议前，总包单位必需把所有本项目截至当前所涉及的所有安全工作书面资料补充完整并经监理和业主审核完成。

2. 运维针对现场和系统软件发现的缺陷应及时书面上报监理项目部，由监理项目部通知总包方整改。

3. 总包单位需完善周报和月报内容，报告需详细体现出现场施工工作情况和整改情况。

4. 现场已并网电站并网时间较长，在电站移交运维前，监理应针对所有准备移交的电站进行一次全面的检查验收，并将发现的问题及时上报和通知总包单位整改。

主送单位	海南联瑞新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.07.02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO.

会议名称			
会议时间		2023 年 07 月 02 日	
会议地点			
主持人			
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
冯收	国电		18615962220
冯收	宁波联兴	项目经理	
冯收	宁波联兴		
齐佳璐	宁波联兴		
郑	郑		15961115533
郑	郑		13613613555
李	国电		

