

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-016

会议地点	国电项目部	会议时间	2023. 07. 09
会议主持人	严卫忠		
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周联生项目施工情况：			
1. 支架完成（4）组，累计完成（214）组。			
2. 逆变器安装（4）台，累计完成（158）台。			
3. 并网箱安装（4）台，累计完成（158）台。			
3. 完成接地焊接不规范 1 户。			
二、监理工作情况：			
1、业主、监理、总包三方一起到儋州、海口、临高、东方等进行现场确户，现场共确户 50 户，容量为 1503.365KW。			
2、对现场确户发现的问题以检查记录形式传发到总包单位。			
3、督促总包单位尽快完成联系单及通知单内需整改的问题，并形成书面回复闭环。			
三、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求：			
监理单位：			
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。			
2、组织召开周例会。			
3、跟随总包单位对电站故障排除、处理进行检查。			
施工单位：			
1、东方市计划进场施工 7 户，预计 0.175MW 容量。			
业主单位：			
刘国旭：			
1、有 84 户已经确户过的农户在系统中缺失，请总包单位及时给予情况说明。			
2、确户检查中发现总包单位对项目现场施工班组施工安全技术交底不到位，存在个别班组现场缺少专业指导。			
许主任：			



- 1、总包方应加强施工现场安全管理工作。
- 2、本工程施工进度已经滞后，总包方应加快工程施工进度。
- 3、总包单位应加强现场物料管理。
- 4、已并网投产电站应标准化管理。

张主任：

- 1、总包周报应进一步完善，本周发电量应注明起止日期。上周工作完成情况应详细汇报。
- 2、7月确户检查过程中发现的问题，应于7月底整改完成，并书面提交监理项目部审核。
- 3、总包方应安排专人到现场对每一个施工班组进行施工交底并现场指导施工工作。
- 4、运维人员在工作过程中发现的运维系统缺陷应及时汇报处理。
- 5、本项目今年一、二季度工作计划完成度较低，造成这一结果的原因较多，已经汇总上报。总包方针对第三季度工作情况，应合理安排施工工期，确保本项目顺利完成。
- 6、针对本期确户检查过程中发现总包方提供的确户名单问题较多，有些问题已经在几次检查中重复出现。总包方应加强现场情况收集工作，确户名单一定要准确详细，杜绝现场一再出线重复问题。
- 7、总包方申报款项，必需资料齐全，减少因反复审查而造成审核时间延长。
- 8、总包方到货材料应安全合理堆放，材料应有专门存放点。现场施工多余材料应及时回收集中存放。
- 9、周例会和月例会，各方主要管理人员必需到场参加。
- 10、天气炎热，各方应做好防暑防汛工作。
- 11、检查中发现部分农户屋面因施工不合理造成的漏水等问题，总包方应及时做好屋面防水工作，必要的农户应装导水槽。避免农户产生情绪。

国家铭：

- 1、项目负责人必须要到场参加会议。
- 2、对到场的灭火器尽快安排人员放到电站相应位置。
- 3、会议纪要需准确详细记录各参会人员发言。

主送单位	海南联生新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023. 07. 09

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

NO.

会议名称			
会议时间	2023年 07月 09日		
会议地点			
主持人			
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
王	同电		
张	常		13616135505
李	同电		18615962022
王	同电		186154515432
王	同电		177962921
王	同电		18615965207
王	同电		17744838474
王	同电		13772698088
王	同电		15961115533



扫描全能王 创建