

会 议 纪 要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-034

	国电电力海南项目部	会议时间	2023. 11. 10
会议主持人		严卫忠	

会议主题：周例会

本次会议内容：

一、本周联瑞项目施工情况：

本周进度情况： 截至 11 月 08 日，工程完成情况如下：

本周计划完成安装 (3.5) MWp 容量，本周实际安装完成 (0) MWp 容量。

- 1) 支架安装完成 (0) 户，累计安装完成 (539) 户。
- 2) 组件安装完成 (0) 户，天合 550Wp 组件 (42) 块，累计安装完成 (539) 户，累计完成 (31271) 块，容量为 (17.5173) MWp。
- 3) 逆变器安装 (0) 台，累计安装完成 (539) 台。
- 4) 并网箱安装 (0) 台，累计安装完成 (539) 台。

本周并网情况： 本周无新增并网量。

本周消缺情况： 无；本周异常电站处理 3 户：

- (1) 吴成吉：因相间短路导致电缆、刀闸烧毁，原有电缆长度不足，做延长线重新拉至刀闸处，已具备送电条件；因农户租金未付，户主不允许送电。
- (2) 梁梅：电站因存在直流侧漏电，电站无电气工作接地点，接地排连接面积小，打入地下深度不足，接地失效，导致逆变器不间断报直流漏电告警，因电站位置临街，接地点为该户邻居家宅基地内，运维无法解决。
- (3) 王大丰：该户电站电表处第一级开关 B 相接线发热烧毁，因开关上游为 380V 干线，无法断电操作，需供电局人员更换。

二、本周监理工作：

- 1、对总包提交的第六批电站名单进行确户检查。
- 2、关于已并网电站电费结算问题签发了监理工作联系单-024。
- 3、督促总包抓紧时间完成秋季大检查专家提出的问题整改回复。
- 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开周例会。
- 3、完成秋季大检查专家提出的问题整改回复完成。
- 4、对第六批未确户完成的电站继续确户检查。
- 5、对电站支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站。

四、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求：

监理单位：

- 1、关于第六批电站确户事宜，总包单位须递交：农户租赁合同、备案、及电气施工情况及并网情况等。
- 2、请总包单位尽快联系各施工班组，组织安排对第六批未确户的电站进行确户检查工作。
- 3、请总包单位把本项目已签订的房屋租赁合同提交到项目部集中保管。



扫描全能王 创建

- 4、关于已确过户的五批电站，还有电气未安装、未并网情况，总包单位须抓紧时间采取赶工措施，否则很难完成你方递交的进度计划。
- 5、关于电站支架基础锚螺拉拔试验，优先对已并网电站进行，拉拔试验须项目部指定区域，尽量在原有的基础上进行。
- 6、关于秋季安全检查提出的问题，参建单位整改回复后，汇总统一。
- 7、尽快完成电站电气施工及并网工作，并及时更新名单并递交到项目部。
- 8、根据总包项目部提交的周报，施工进度缓慢，依据你方提交的 11.30 完成全部电站电气施工，12.30 全部完成电站并网及按 12.30 节点施工进度计划，很难完成计划目标，总包单位须重视并合理安排赶工措施。

业主单位：

国家铭：

- 1、总包单位尽快落实合同内约定的车辆及无人机。
- 2、租赁合同涨价的应提供旧合同和新签合同作为凭证。

张爱民主任：

1、本项目施工和并网进度已经严重滞后于计划，总包单位应增加施工人员，加快本项目施工和并网工作，总包单位必需按计划完成安装和并网工作，。

2、总包单位提交付款申请时，必需及时提供完整的相关书面支撑资料，尤其是租赁合同。本项目在资料审核过程中发现租赁合同存在不同版本的情况，总包单位应加强合同管理，使用经国际公司审核过的版本。

3、项目部分施工班组施工质量较差，不配合业主及监理单位的日常检查工作。请总包单位加强施工队伍管理。

主送单位	海南联瑞新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023. 11. 10

注：会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。

