



会议纪要

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

编号: HNLR-SJ-HY-038

会议地点: 海南联瑞分布式光伏发电项目 监理单位	国电电力海南项目部	会议时间	2023.12.01
会议主持人	严卫忠		
会议主题:	周例会		

本次会议内容:

一、本周联瑞项目施工情况:

1、供应商材料、设备进场情况:

1) 组件: 本周到货 (10.5) MWp, 累计到货容量为 (31.18) MWp;

2) 逆变器: 本周到货 (420) 台, 累计 (1060) 台。

3) 并网箱: 本周到货 (420) 台, 累计 (1049) 台。

2、主材到场验收情况: 到场材料设备自检合格后报项目部抽检。

3、本周进度情况: 截止 11 月 29 日, 工程完成情况如下:

本周计划完成安装 (2) MWp 容量, 本周实际安装完成 (0.64269) MWp 容量。

1) 支架安装完成 (19) 户, 累计安装完成 (643) 户。

2) 组件安装完成 (19) 户, 累计安装完成 (643) 户, 累计完成 (36736) 块, 容量为 (20.57585) MWp。

3) 逆变器安装 (19) 台, 累计安装完成 (643) 台。

4) 并网箱安装 (19) 台, 累计安装完成 (643) 台。

未完成原因:

本周因降雨天气影响, 施工安装速度减缓, 未能按计划完成施工量。

整改措施:

增加施工人员, 加快对本周末未完成安装电站的施工安装进度。

4、本周并网情况: 本周计划并网 1.5MWp, 本周实际并网 (0) 户, 容量为 (0) MWp, 累计并网 (345) 户, 累计容量为 (9.495325) MWp。

二、本周监理工作:

1、整理 11 月份现场检查问题处理台账。

2、去海口石玉村对电站整改消缺检查。

3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

4、组织召开第 37 次周例会。

5、对电站整改消缺情况进行复检。



三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开周例会。
- 3、对未确户完成的电站确户检查。
- 4、计划对到货设备材料进行现场开箱检验。

四、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下步工作作出如下要求：

施工单位：

联瑞项目下周工作计划：

主材部分：组件计划到（0）MW。

施工部分：完成施工 30 户，安装容量完成：1MWp。并网部分：计划并网 1MWp。

联生项目下周工作计划：

主材部分：组件计划到 0MW。

施工部分：完成施工 30 户；容量为 1MWp。并网部分：计划并网 1MWp。

监理单位：

1、对于已完成的工程量电站，总包单位请详细列出详细名单，内容包括：安装、电气施工及并网情况。下周五之前完成递交。

2、关于并网电站电费结算问题，总包给出确切时间，通知单限期 12 月初。

3、关于总包计划并网电站移交生产事宜，总包须完成相关资料及电站消缺工作，特别是档案管理须请档案管理人员到场，按要求执行资料归档。

4、关于 20.5MW 投料款，总包须递交相关资料，特别是安装用户清单。

5、关于总包单位未按国际公司要求提交用户新版本合同，仍然有旧合同，请给出合理书面解释。

6、关于按甲方要求的节点目标（12 月 15 日完成 20MW 并网量，12.30 完成 70MW 安装量、40MW 并网量），按现场检查情况来看，总包方很难完成进度计划，望总包单位重视，并采取合理解决办法。

7、转入的电站，总包须理出详细清单，备注好是否已完成变更手续，已变更完成的电站总包抓紧时间报确户检查。

业主单位：

李玉宝：

1、支架组件安装完成的电站电气施工及并网工作须抓紧落实。

2、对于并网电站须报项目部申请验收确认。

3、资料归档须要档案管理人员到场指导。

许桐峰：

1、国内安全事故处于高峰期，海南项目施工现场须注意安全。

2、现场做好安全措施，人员的安全防护。

3、关于并网电站系统显示三户连体电站，但是系统只显示一户（黄素华）一家名字。

4、计划移交电站，须经过 360 小时试运行阶段，准备好相关资料，抓紧时间报验。

张爱民：



1、项目现场主管熊尚琿病假，现场缺少管理，须另派人员对项目现场管理。 2、项目进度与计划严重不符，施工进度、并网量严重滞后，书面情况说明不合理。 3、关于电费结算问题，总包须抓紧时间进行落实下去，尽量在12月底落实到位。 4、关于年底20MW并网目标，投产目标，给出准确数据。 5、关于年底保证工程款结算、农民工工资问题，总包单位须重视。（详情见《国电电力山东新能源开发有限公司海南项目部签发的“致EPC总包单位的函”》）。 6、必须确保年终现场施工安全。 7、关于并网电站转生产事宜，总包单位须提交相关资料及电站消缺工作，保证电站完整性。 8、整个一年的计划，总包单位没有按计划节点完成工程进度，总包单位须重视。			
主送单位	海南联瑞新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.12.01

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 038

会议名称			
会议时间	2023 年 12 月 01 日		
会议地点	国电海南项目部		
主持人	叶强		
会议主题	周例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
叶强	国电		18615962022
李永泉	" "		18615965207
叶强	正经理		15961115533
叶强	常务副经理		13616135505
叶强	张兴		1818972005
叶强	张兴		18697945424

有限公司
电项目



扫描全能王 创建