

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNL R-SJ-HY-051

会议地点	海南联瑞（儋州）项目部	会议时间	2024.03.22
会议主持人	胡景		

会议主题：周例会

本次会议内容：

一、本周联瑞项目施工情况：

- 1、本周进度情况：截止 2024 年 3 月 21 日，施工完成情况：本周无计划安装容量。
 - 1) 支架安装，无新增累计安装完成（783）户。
 - 2) 组件安装，无新增累计安装完成（783）户，累计完成（44143）块，容量为（25.02376）MWp。
 - 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（783）台。
 - 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（783）台。
- 2、本周消缺情况：儋州蒋珍妹组件清洗。
- 3、本周异常电站处理：儋州马宜修，马宜护，马良选、羊华英电站空开跳闸故障排查处理完成。
- 4、本周计划并网 0.5MWp，本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计并网（422）户，累计容量为（12.28461）MWp。

二、本周监理工作情况：

- 1、对万宁、东方、三亚等地电站进行现场确户检查。
- 2、配合国电工程组对项目进行安全大检查工作。
- 3、审查总包单位报审的联生 4MWP 安装款资料。
- 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 5、组织召开第 51 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开第 52 次周例会。
- 3、对总包单位提交的周报进行审查。
- 4、对本次安全大检查发现的问题进行整改消缺。

四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：

监理单位：

- 1、总包单位提供的电站现场实际结构与设计图纸不符的用户名单不完整，需进行整改。
- 2、总包方需与北京国际商议不符合图纸设计的电站处理问题，并出具相关文件，否则不符合设计图

纸的电站将不予接收。

3、本次安全大检查发现的三亚等地的现场问题需立即进行整改，整改完成后根据问题照片回复相应的整改照片。

国电项目部：

1、对于没有安装导水槽的电站，移交生产后，若农户有意见，此类问题是工程部门负责还是运维部门负责？ 答：由工程部分负责，用 EPC 的资金预留一部分用于此类问题的解决。

2、本次安全大检查发现的所有问题，需在 3 月 25 日前整改完成，并回复。

3、本次春季大检查期间需切实增强全员安全责任和安全意识，持续强化安全管理，有效防范各类事故的发生，确保项目部施工安全稳定推进及安全生产。

4、总包方需提供目前所有安装区域的电站并网档案，移交生产的电站必须在电网里有该电站的档案。

5、运维系统仍然无法准确监测现场数据，移交生产电站必须能准确对电站数据进行监测。

6、总包单位需提供目前安全措施费用使用明细。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联瑞新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021.03.22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

