

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-056

会议地点：海南联瑞分布式光伏发电项目（海南）项目部	会议时间	2024.05.10
会议主持人	胡景	
会议主题：周例会		
本次会议内容：		
一、本周联瑞项目施工情况：		
1、本周进度情况：截止 2024 年 5 月 08 日，施工完成情况：本周无计划安装容量。		
1) 支架安装，无新增累计安装完成（783）户。		
2) 组件安装，无新增累计安装完成（783）户，累计完成（44143）块，容量为（25.02376）MWp。		
3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（783）台。		
4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（783）台。		
2、本周消缺情况：无。		
3、本周异常电站处理：无。		
4、本周实际并网（11）户，容量为（0.28114）MWp，累计并网（547）户，累计容量为（16.84062）MWp。		
二、本周监理工作情况：		
1、整理支付材料、现场确户以及监理资料等移交材料。		
2、配合广西国电项目进行资料交接工作。		
3、对海口电站进行现场检查工作。		
4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。		
5、组织召开第 56 次周例会。		
三、下周监理工作计划：		
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。		
2、做好现场消缺、确户明细等资料移交工作。		
3、组织召开第 57 次周例会。		
4、对总包单位提交的周报进行审查。		
四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：		
监理单位：		
1、近期海南多地区存在强降雨天气，现场作业人员需做好安全防护，雨天出行需注意交通安全。		
国电项目部：		

1、上次会议中提到的总包方需出具的关于工程、前期、资料、财务四方面的说明文件与监理核对好各项数据后打印成纸质版，三方进行签字盖章。 2、关于数据方面，后台监控数据不准确的问题，总包方尽快联系 IT 人员进行处理。 3、现场电站备案公司一定要准确，电网内资料变更需及时，杜绝再次出现电费结算错误的问题。 4、总包方需加快目前电站并网速度，推进后续移交生产进度。		
主送单位	宁波联兴能源科技有限公司	
抄送单位	海南联瑞新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2024.05.10

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

