

## 会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-057

|       |             |      |            |
|-------|-------------|------|------------|
| 会议地点  | 国电电力（海南）项目部 | 会议时间 | 2024.05.17 |
| 会议主持人 | 胡景          |      |            |

会议主题：周例会

### 本次会议内容：

#### 一、本周联瑞项目施工情况：

- 1、本周进度情况：截止 2024 年 5 月 15 日，施工完成情况：本周无计划安装容量。
  - 1) 支架安装，无新增累计安装完成（783）户。
  - 2) 组件安装，无新增累计安装完成（783）户，累计完成（44143）块，容量为（24.514645）MWp。
  - 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（783）台。
  - 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（783）台。
- 2、本周消缺情况：儋州林三女、刘利慧质量缺陷整改完成。
- 3、本周异常电站处理：万宁黄贤云 2 电站异常电站处理完成。
- 4、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计并网（547）户，累计容量为（16.84062）MWp。

#### 二、本周监理工作情况：

- 1、整理支付材料、现场确户以及监理资料等移交材料。
- 2、配合广西国电项目进行资料交接工作。
- 3、配合并参加海南项目交接仪式。
- 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 5、组织召开第 57 次周例会。

#### 三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开第 58 次周例会。
- 3、对总包单位提交的周报进行审查。

#### 四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：

##### 监理单位：

- 1、之前会议上提到的 5 月份现场消缺队伍什么时候到位？答：目前已在自检自查，待问题清单明确 5 月 25 号左右计划安排新的消缺队伍进场。
- 2、下个月的电费结算流程建议提前与运维部门负责电费结算的人员进行沟通。
- 3、运维系统缺陷问题需尽快解决，需在后台能看到准确的现场数据。

**国电项目部：**

- 1、下周计划并网量多少？答：并网量是以每月总并网量进行计划，会后重新梳理提供一份书面计划。
- 2、总包方汇报的周报数据中，本周完成并网和消缺的工作量太少，现场基本处于停滞状态，请总包方及时调整工作重心，将推进项目并网作为主要工作重点。
- 3、业主方多次要求总包方书面提供现场遇到的问题以及需要共同协商解决的困难，请总包方及时提供，推动项目继续往下进行。
- 4、总包方需对于项目完成工程量出具一份书面汇报材料。
- 5、关于电站移交生产验收标准，需联系三方共同进行商议决定。
- 6、总包方财务人员需尽快与广西财务人员关于本项目付款情况进行对账，重新进行梳理，6月份暂无资金计划。
- 7、后续开展例会，会议要提出的问题需提前准备书面文件，总包方相关负责人需到场，如请假需提前告知，如未请假缺席，监理方下达考核单。
- 8、总包方需尽快解决后台数据与现场实际数据不匹配的问题。
- 9、近期海南雷雨天气较多，现场人员需注意安全，杜绝安全事故的发生。

|      |                |      |            |
|------|----------------|------|------------|
| 主送单位 | 宁波联兴能源科技有限公司   |      |            |
| 抄送单位 | 海南联瑞新能源有限公司    |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2024.05.17 |

**注：**会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

