

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HMLR SJ HY 058

会议地点	海南中电（海南）项目部	会议时间	2024.05.24
会议主持人	胡景		

会议主题：周例会

本次会议内容：

一、本周联瑞项目施工情况：

1、本周进度情况：截止 2024 年 5 月 22 日，施工完成情况：本周无计划安装容量。

1) 支架安装，无新增累计安装完成 (783) 户。

2) 组件安装，无新增累计安装完成 (783) 户，累计完成 (44143) 块，容量为 (24.514645) MWp。

3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (798) 台。

4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (783) 台。

2、本周消缺情况：无。

3、本周异常电站处理：无。

4、本周实际并网 (2) 户，容量为 (0.06588) MWp，累计并网 (549) 户，累计容量为 (16.9065) MWp。

二、本周监理工作情况：

1、协调总包单位提供的电站移交生产验收方案和档案管理实施细则。

2、对海口电站进行现场检查。

3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

4、组织召开第 58 次周例会。

三、下周监理工作计划：

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。

2、组织召开第 59 次周例会。

3、对总包单位提交的周报进行审查。

4、对电站现场缺陷整改情况进行抽查。

四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：

监理单位：

1、监控后台数据不准确的问题什么时候解决？答：下周一组织关于运维系统专项会议，预计 6 月 10 号上线，并给出最终答复。

2、下个月电费结算涉及到之前电网结算费用错误的用户，请总包方派人配合进行这部分的电费结算。

3、后台运维系统存在部分缺陷已处理正常，但后台依然报警错误的电站，请总包方尽快对后台报警进行完善。

4、之前会议提到的整改队伍 25 号到场，目前到位了吗？消缺工作是怎样计划安排的？答：队伍已经到位，明天开始消缺工作，计划先从东方、儋州较为集中的地区开始消缺，完成后以市县为单位进行消缺工作，包括后续客户和验收发现的新缺陷，整改周期预计为长期。

国电项目部：

1、目前提供的周报内容中，依然没有下一周的工作计划，总包方后续需对周报内容进行完善。

2、现场工作人员应建立实名册，入职人员需有安全教育记录；考虑到现场特殊情况，现场工作人员可建立微信群用于对事故警报、安全事故等方面的学习。

3、关于电站移交生产验收标准，下周与国电电力共同商议后进行回复。

4、后续验收标准商议完毕后，申请验收前，先准备一个市县的资料交给监理方初审，初审完成后再报告管理方派人到项目配合验收工作。

5、总包方需尽快与国际公司商议确定项目最终工程总量。

6、关于项目管理移交前的确户移交资料，手续不齐全的部分应找山东公司进行补齐。

7、关于验收抽检，目前暂定以十分之一的比例进行抽检，若抽检情况不乐观，再根据情况扩大抽检量。

8、关于建设期间电站收益分配的问题，总包方与国际公司沟通商议解决。

9、并网电站缺少的灭火器、标识牌，相对应的生产工具等需尽快配备齐全，配合后续移交生产验收工作。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联瑞新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.05.25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

40.58

会议名称	风电会		
会议时间	2019年5月24日		
会议地点	国电项目部 胡景		
主持人			
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
李海波	国电项目部广西风电		
李平	国电项目部广西风电		
王伟东	国电项目部广西风电		
黄洁	广西风电	经理	18451639319
陈龙	广西风电	经理	15877841008
邹华	正街	经理	15961115533
谭能军	正街	经理	18695069743
卢进	正街		17695859018
林雨发	股东		13486501541
熊尚峰	股东	经理	13886890494
王立忠	股东		1818972005
张力	股东		
林齐海	股东		