

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-060

会议地点	国电电力(海南)项目部	会议时间	2024.06.07
会议主持人	胡景		

会议主题：周例会

本次会议内容：

一、本周联瑞项目施工情况：

- 1、本周进度情况：截止2024年6月05日，施工完成情况：本周无计划安装容量。
 - 1) 支架安装，无新增累计安装完成(783)户。
 - 2) 组件安装，无新增累计安装完成(783)户，累计完成(44143)块，容量为(24.514645)MWp。
 - 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成(798)台。
 - 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成(783)台。
- 2、本周消缺情况：临高陈梅莹，冯如蒸，孙启志；儋州林玉帅、庄恩恋质量缺陷整改完成。
- 3、本周异常电站处理：无。
- 4、本周实际并网(1)户，容量为(0.03)MWp，累计并网(550)户，累计容量为(16.9365)MWp。

二、本周监理工作情况：

- 1、对澄迈电站进行现场检查。
- 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 3、组织召开第60次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开第61次周例会。
- 3、对总包单位提交的周报进行审查。
- 4、对现场缺陷整改情况进行复查。

四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：

监理单位：

- 1、关于下周电站消缺计划，总包回复继续对东方、儋州进行消缺。总包方想对消缺完成的电站进行初步验收前，需提前两天上报到国电项目部。
- 2、总包方每天需在工作群内上报施工日报，内容包括当日的工作明细。
- 3、端午假期期间，现场工作人员需注意安全防护、行车安全，杜绝安全事故的发生。

国电项目部：

- 1、屋顶租金支付方面，总包回复目前支付模式是电站并网发电后，就支付相应的租金，故目前不存在积压的租金。总包方需提供最新的屋顶租金人员名单，后续屋顶租金开具发票困难的问题需共同进行商议解决方案。
- 2、本周周报数据未能明确体现本周工作情况，周报内工作数据与现场实际汇报数据不符，周报内容需进一步完善。
- 3、总包方项目负责人（张力）下周会议需到现场参会，现场反馈工程总量以及相对应的时间节点。
- 4、之前会议提到的需提供并网目标计划书文件，到目前仍未提供，下次再出现此类问题，将下达罚款单。
- 5、生产系统数据与电网内数据不一致，差异部分（5MWp）什么时候接入系统内，未参会相关负责人会后电话与张主任回复时间节点。
- 6、关于辐照仪安装，总包回复目前没有相对应的软件用于传输数据。辐照仪购买应该是软硬件一套配备，总包方回去落实一下配套软件部分。
- 7、关于电站灭火器配置问题，总包回复目前已经安装 500 余户，灭火器暂时库存空缺，已进行采购，计划端午节后到货 1000 套，覆盖掉剩余电站。
- 8、生产系统后续能否达到国家能源系统标准，并接入系统内？如果不能有什么解决方案，优先在现有系统上解决，如解决不了，需更换满足要求的系统。
- 9、根据现场实际情况，计划启动运维合同，具体时间需运维部门商议。运维部门回复时间节点与公司反馈商议后再提供，计划下周五反馈。后续运维人员和设备需要加强。
- 10、电费结算方面，总包方配合运维部门负责人处理目前缺少的 5 个地区对接问题，保障后续能顺利结算所有地区电站的电费。总包方回复 7 月中旬全部落实到位。
- 11、6 月安全月需重点关注现场安全问题，如遇极端天气，需灵活调整工作计划，安全第一。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司	
抄送单位	海南联瑞新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文日期：2024.06.08 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

no. 66

会议名称	周例会		
会议时间	2024年6月7日		
会议地点	国电项目部		
主持人	胡景		
会议主题	周例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式 手机
张同秋 王永强	国电电力广西分公司 国际公司	主任	15347705155 15611767606
黄涵	广西风电	管理员	18451639319
陈玉龙	广西风电	管理员	15877841008
胡景	正衡	监理	15961115533
谭皓天	正衡	监理	18695069743
祖世和	广西风电		18775318868
李运昌	联兴		18189720005
熊尚峰	联兴		13886840094
杨磊	优得		13772698080
林进家	优得		17744838474