

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-063

会议地点	国电电力(海南)项目部	会议时间	2024.06.28
会议主持人	海南联瑞分布式光伏发电项目 监理单位	胡景	
会议主题：周例会、月例会			
本次会议内容：			
一、本周联瑞项目施工情况：			
1、本周进度情况：截止 2024 年 6 月 26 日，施工完成情况：本周无计划安装容量。			
1) 支架安装，无新增累计安装完成 (783) 户。			
2) 组件安装，无新增累计安装完成 (783) 户，累计完成 (44143) 块，容量为 (24.514645) MWp。			
3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (798) 台。			
4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (783) 台。			
2、本周消缺情况：儋州符国坚、梁仲青、符国山、符国海、洪琼彪、王绍才、凌石琼、符少妹、许水泉、李振森质量缺陷整改完成。			
3、本周异常电站处理：无。			
4、本周实际并网 (0) 户，容量为 (0) MWp，累计并网 (549) 户，累计容量为 (16.913485) MWp。			
二、本周监理工作情况：			
1、对海口电站进行现场检查。			
2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。			
3、组织召开第 63 次周例会。			
4、组织召开本月安全例会。			
三、下周监理工作计划：			
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。			
2、组织召开第 64 次周例会。			
3、对总包单位提交的周报进行审查。			
4、对现场缺陷整改情况进行复查。			
四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：			
监理单位：			
1、关于辐照仪安装以及数据传输问题，总包方需优先解决系统内现场数据传输的网络通道问题，再共同商议辐照仪具体安装数量。			
2、现场验收预计什么启动？总包方回复第一批现场验收预计 7 月中旬开始。			

国电项目部： 1、关于下月电费结算事宜，请总包方配合相关负责人对接之前剩下未结算电费地区，确保顺利结算下月电费。 2、海南天气炎热，现场工作人员需注意防暑降温，备好藿香正气液等防暑用品。			
主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联瑞新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.06.29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

