

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-064

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.07.05
会议主持人	胡景		
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周联瑞项目施工情况：			
1、本周进度情况：截止 2024 年 7 月 03 日，施工完成情况：本周无计划安装容量。			
1) 支架安装，无新增累计安装完成（783）户。			
2) 组件安装，无新增累计安装完成（783）户，累计完成（44143）块，容量为（24.514645）MWp。			
3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（798）台。			
4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（783）台。			
2、本周消缺情况：儋州邓雄燕、张英梅、张桥文、黄素华、陈伯益、卓子文 1、黄柏泉、张少强、曾显胜 2、符笃庆、李初女、李二月、许火生、徐炎、符斗进有质量缺陷整改完成。			
3、本周异常电站处理：无。			
4、本周实际并网（1）户，容量为（0.0154）MWp，累计并网（550）户，累计容量为（16.928885）MWp。			
二、本周监理工作情况：			
1、对定安电站进行现场检查。			
2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。			
3、组织召开第 64 次周例会。			
三、下周监理工作计划：			
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。			
2、组织召开第 65 次周例会。			
3、对总包单位提交的周报进行审查。			
4、对现场缺陷整改情况进行复查。			
四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：			
监理单位：			
1、目前电站缺陷整改情况如何？总包方回复目前自己的整改队伍主要在儋州地区进行集中整改，开发商的队伍在其余地区进行自我整改。			
2、本周联生周报数据中，并网容量对比上周数据减少。总包方回复发现了两户重复统计电站，进行			

了数据修正，后续数据会越来越准确。

国电项目部：

1、辐照仪安装以及后台数据查询问题什么时候能解决？总包方回复后台系统内辐照仪数据相关的网关开通还在与公司沟通，目前准备先将数据接到其他系统上，优先能看到现场辐照数据，预计下周完成。

2、海南近期降水较多，现场工作人员需注意行车安全，暴雨天气及时调整工作计划。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联瑞新能源有限公司工程监理单位		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.07.06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

