

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-065

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.07.12
会议主持人	监理单位	胡景	
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周联瑞项目施工情况：			
1、本周进度情况：截止 2024 年 7 月 10 日，施工完成情况：本周无计划安装容量。			
1) 支架安装，无新增累计安装完成（783）户。			
2) 组件安装，无新增累计安装完成（783）户，累计完成（44143）块，容量为（24.514645）MWp。			
3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（798）台。			
4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（783）台。			
2、本周消缺情况：儋州李禄球、谭安宋、曾显胜、李国依、符斗进、郑全、谢远刚、羊飞宇、麦年杰、叶亚仕、邵阳妹有质量缺陷整改完成。			
3、本周异常电站处理：无。			
4、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计并网（550）户，累计容量为（16938.24）MWp。			
二、本周监理工作情况：			
1、梳理项目概况、整理未并网以及未办理批复等电站具体容量。			
2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。			
3、组织召开第 65 次周例会。			
三、下周监理工作计划：			
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。			
2、组织召开第 66 次周例会。			
3、对总包单位提交的周报进行审查。			
4、对现场缺陷整改情况进行复查。			
四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：			
监理单位：			
1、缺少的现场监控设备什么时候安装？总包方回复：回去确认仓库有多少库存，选定安装点后立刻能进行安装。			
2、辐照仪后台数据采集相关配套系统什么时候能到位？总包回复：会后与相关人员商议后进行反馈。			
国电项目部：			

- 1、关于后续电站验收问题，准备请第三方验收机构进行验收工作，由第三方专家预先对电站进行抽查，根据项目现场情况对验收标准进行相应调整，根据调整后的验收标准对余下电站进行验收工作，预计8月份开始验收工作。
- 2、请总包方对项目的最终容量以及相应的时间节点做出回复。总包方回复：目前保底有40.7Mwp容量，还有2.3Mwp在走流程，7月31日给出最终容量答复。
- 3、总包方承诺的40.7Mwp的电站信息什么时候能在后台UC系统上看到？再提供一份40.7Mwp的电站信息清单。总包方回复：后续确认后回复具体时间，电站信息清单会后提供。
- 4、屋顶租赁合同中存在合同格式不一致的问题，是更换不一致的合同，还是仍然执行两版合同之间差异的部分，需在7月31日前做出明确答复。
- 5、关于组件清洗的问题，总包方回复：在电站转商之前清洗一次。
- 6、合同里电站试运行的部分可以先开始准备了，整理好名单报审到监理部门，将名单内电站每天发电量报到监理，由监理方进行记录，作为后续依据。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联瑞新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.07.13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。