

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-070

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.08.16
会议主持	胡景		
会议主题：周例会			
本次会议内容： 一、本周联瑞项目施工情况： 1、本周进度情况：截止 2024 年 8 月 15 日，施工完成情况：本周无计划安装容量。 1) 支架安装，无新增累计安装完成（686）户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成（686）户，累计完成（38025）块，容量为（21.425545）MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（718）台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（686）台。 2、本周消缺情况：无。 3、本周异常电站处理：无。 4、本周实际并网（3）户，容量为（0.27075）MWp，累计并网（562）户，累计容量为（18.337135）MWp。 二、本周监理工作情况： 1、对海口电站缺陷整改情况进行现场检查。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 70 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 71 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。 4、对现场缺陷整改情况进行复查。 四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划： 监理单位： 1、目前整改消缺进度较慢，请总包方根据情况增加消缺人员，提高消缺速度。总包方回复：过两天确定现场新增加 6 人，预计共 4 组 12 人进行现场消缺整改工作。 2、后续一段时间海南岛内有大面积的降雨，请总包方注意现场工作以及路途行车的安全。 国电项目部：			

1、目前商定需在后台系统内显示的电站缺陷整改完毕后，再进行相对应的电站现场验收工作。 2、对于海口上次检查的缺陷电站，整改完成后因大门上锁，目前无法到现场进行确认，请总包方及时与当地村委会进行沟通解决。		
主送单位	宁波联兴能源科技有限公司	
抄送单位	海南联瑞新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2021.08.17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

