

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目		编号：HNLR-SJ-HY 070	
会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.12.13
会议主持人	胡景		
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周联瑞项目施工情况：			
1、本周进度情况：截止 2024 年 12 月 13 日，施工完成情况：本周无计划安装容量。			
1) 支架安装，无新增累计安装完成（686）户。			
2) 组件安装，无新增累计安装完成（686）户，累计完成（38025）块，容量为（21.425545）MWp。			
3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（718）台。			
4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（686）台。			
2、本周重建及修复情况：陈裕云更换组件 4 块更换直流线 5 米；陈立云更换组件 3 块更换大水槽除锈；林家成更换组件 3 块除锈；钟淑琼更换组件 3 块除锈；黄秀兰更换组件 3 块除锈；李道能更换组件 8 块大水槽 15 米更换水管 5 米除锈；廖键更换组件 3 块大水槽 10 米更换水管 3 米除锈；何秀兰更换组件 5 块大水槽 12 米除锈；欧昌文更换组件 3 块除锈；王青藩更换组件 4 块除锈；王珍更换组件 2 块除锈；王海东更换组件 2 块，除锈；苏鸿庆更换组件 2 块除锈；陈不五更换组件 2 块除锈；陈梅莹更换组件 3 块除锈；钟吉兰更换组件 5 块更换直流线 5 线除锈；吴英敏更换组件 3 块除锈；吴俊志更换组件 5 块除锈；紫罗村委会更换组件 16 块。			
3、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计并网（565）户，累计容量为（18.482575）MWp。			
二、本周监理工作情况：			
1、对文昌电站进行现场检查。			
2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。			
3、组织召开第 79 次周例会。			
三、下周监理工作计划：			
1、对灾后电站重建工作进行随机检查。			
2、组织召开第 80 次周例会。			
3、对总包单位提交的周报进行审查。			
四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：			
监理单位：			
1、现场检查发现部分架空线路未用钢丝加固，悬挂在空中；接地扁铁下墙部分未固定在墙面等问题，			



- 总包方针对以上问题，举一反三对不符合要求的电站进行整改。
- 2、受台风影响的组件存在的隐裂问题、现场缺失的监控设备以及辐照仪什么时候补充安装？总包方回复等待公司指示。
 - 3、总包方需提供项目电站具体的方位坐标。
 - 4、总包方资料员尽快与监理方对接资料、竣工报审等事宜。
 - 5、总包方应注意留存符合要求的项目组件备件数量。
 - 6、总包方需每天在施工群内汇报当天工作情况以及明日的工作计划。

国电项目部：

- 1、检查发现现场施工过程中存在很多安全问题，如施工过程中抽烟、登高未系安全带等，总包方需对现场施工人员进行完善的安全交底工作，符合安全施工标准。
- 2、施工需严格执行工作票制度
- 3、施工运输车辆需注意安全问题，运输相关施工材料时应固定牢靠，防止安全事故的发生。
- 4、临近年底，天气逐渐寒冷，需给现场施工人员配备相应的防护装备，
- 5、总包方应及时结算工程费用，农民工欠薪问题一定要杜绝。
- 6、目前受损电站修复什么进度？月底需达到 32 兆瓦的安装量。总包方回复实际共受损 256 户，完成修复 155 户，预计月底能达到目标计划。
- 7、重建过程中遇见提出过分要求，难以解决的农户，可适当放弃修复工作。
- 8、项目保险理赔目前什么进度？总包方回复预付款还未支付。
- 9、后台监控系统的发电量统计滞后问题任未解决，总包方需尽快解决。

主送单位	临渡联瑞新能源科技有限公司		
抄送单位	海南联瑞新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.12.14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

NO. 79

会议名称	例会		
会议时间	2024年12月13日		
会议地点	国电项目部		
主持人	胡景		
会议主题	周例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式 手机
张明振	广西风电		
胡景	广西风电	值班员	18438590929
胡景	正街	监理	15961115533
谭皓天	正街	监理	18695069743
李双吉	国电		18177994824
熊尚琛	联兴		13886900974