

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLK-SJ-HY-014

会议地点	国电项目部	会议时间	2023.06.26
会议主持人	严卫忠		
会议主题：周例会及本月项目情况汇总			
本次会议内容：			
一、本周项目施工情况：			
暂停施工。原因：现场无合同约定组件，正在采购中，预计 6 月 28 号到货。			
二、监理工作情况：			
1、审核联瑞和联生项目总包单位提交的前期报审资料。对于审查出来的问题已以文件审查记录下发给总包单位，限期 2023 年 06 月 30 日前完成。			
2、对总包单位项目经理驻场时间事宜出具了联系单。要求总包单位需以书面形式报审更换或者授权其他项目经理， 限期 2023 年 06 月 30 日前完成变更及报审。			
3、关于联生，联瑞个别因用户租金未支付，导致电站有拉闸及投诉现象，现要求总包单位对已并网或者已安装完成的户用电站租金情况逐一核实，妥善解决用户租金支付等问题，以免造成电站再次拉闸或者被投诉引起不必要的纠纷。			
4、与运维人员一同到现场处理电站故障处理情况。			
三、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况做出以下发言：			
1、总包方需将每批到货的材料/设备报审到监理、项目部，由监理负责现场验收并形成设备/材料开箱检查记录表。			
2、监理每周周例会需汇报上周监理工作情况，对施工单位施工情况发现的问题进行汇总，并在监理周报中体现出来。			
3、总包单位需尽快补齐前期报审资料的遗漏，并在下周周报内体现出来。			
4、总包单位尽快整改现场已发现的缺陷，并及时书面回复。总包单位整改完成后，监理应及时对整改情况进行复查，提出复查意见。			
5、总包单位加紧完成 6 月份工程款支付申请资料。			



6、因个别用户租金未支付，农户存在私自将电表拉闸的举动，存在安全隐患，总包方需与电网部门沟通解决方案，并在下周周报内体现出来。

7、生产和工程必须全面有效衔接，已并网的电站应尽快移交生产，移交前需对电站进行全面检查，包括施工过程资料。

8、总包单位需按合同 2023 年 9 月 30 日时间节点，编辑工程施工计划横道图，以确保项目按节点完成。

9、并网电站和项目部需配备灭火器材。

10、总包单位需补齐“安全生产月”、“百日攻坚”活动中所缺少安全活动资料。

11、由于海南天气炎热，施工人员必须做好防暑降温措施，现场配备好防暑药品，饮用水等物品，合理安排作息时间。

12、组件到场施工前需做好施工现场安全措施，对施工人员做好安全技术交底。

13、本周提供 3MW 已安装未确户农户名单，由国电、监理、总包单位三方组织人员进行现场确户。

14、关于电站异常及离线问题，总包单位需逐一排查故障点并恢复正常运行，对于已处理完成或未处理的，需以书面形式说明电站故障情况。

主送单位	海南联瑞（联生）新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.06.26

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO.

会议名称	周例会		
会议时间	2023 年 06 月 26 日		
会议地点	国电项目部		
主持人	严卫忠		
会议主题	周例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
沈伟	国电		18615965202
李小明	国电项目部		18615965207
李强	正街		13616135555
胡学	正街		15961115533
王金	运维		13772698086
谭皓天	正街		18695069743
代森	联兴		15964348870
杨海	联兴		1779762821
西国	国电		18612571732
金国	联兴		1800897388



扫描全能王 创建