

会议纪要

工程名称：海南联瑞、联生分布式光伏发电项目

编号：HNLR/LS-SJ-HY-036

会议地点	国电项目部	会议时间	2023. 11. 24
会议主持人	严卫忠		
会议主题	周例会		

本次会议内容：

一、本周现场施工情况：

(1) 本周联瑞项目施工情况：

本周进度情况：截止 11 月 22 日，工程完成情况如下：

本周计划完成安装 (2.5) MWp 容量，本周实际安装完成 (2.23406) MWp 容量。

1) 支架安装完成 (81) 户，累计安装完成 (624) 户。

2) 组件安装完成 (81) 户，天合 550Wp 组件 (567) 块、600Wp 组件 (75) 块、605Wp 组件 (535) 块；晶澳 550Wp 组件 (546) 块、555Wp 组件 (1601) 块；尚德 545Wp 组件 (546) 块、550Wp 组件 (406) 块、555Wp 组件 (31) 块，累计安装完成 (624) 户，累计完成 (35551) 块，容量为 (19.93316) MWp。

3) 逆变器安装 (81) 台，累计安装完成 (624) 台。

4) 并网箱安装 (81) 台，累计安装完成 (624) 台。

电站并网情况：

1)、本周取得接入批复 (3) 户，容量为 (0.14475) MWp，累计取得接入批复 (738) 户，累计容量为 (22.1328) MWp。

2)、本周计划并网 1.5MWp，本周实际并网 (82) 户，容量为 (2.265695) MWp，累计并网 (345) 户，累计容量为 (9.495325) MWp。

本周消缺情况：

1) 暂无

(2) 本周联生项目施工情况：

本周进度情况：截止 11 月 22 日，工程完成情况如下：

本周计划完成安装 (2) MWp 容量，本周实际完成 (0) MWp 容量。

1) 支架安装完成 (0) 户，累计安装完成 (749) 户。

2) 组件安装完成 (0) 户，累计安装晶澳 555Wp 组件 (428) 块，天合 550Wp 组件 (831) 块累计安装完成 (749) 户，累计完成 (44643) 块，容量为 (24.92175) MWp。

3) 逆变器安装 (0) 台，累计安装完成 (749) 台。

4) 并网箱安装 (0) 台，累计安装完成 (749) 台。

电站并网情况：

1)、本周取得接入批复 (16) 户，容量为 (0.58124) MWp，累计取得接入批复 (997)



扫描全能王 创建

户，容量为（33.25554）MWp。

2）、本周计划并网 1MWp，本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计取得并网（194）户，累计容量为（5.498）MWp。

本周消缺情况：

1）暂无

二、本周监理工作情况：

- 1、审核总包单位提交的 30.5MW 投料款和第三批安装款资料，审核后已签字盖章完成。
- 2、对已并网电站电费结算问题签发了监理通知单-012。
- 3、对项目部确户检查提出的问题未限期整改，第二次签发了工程考核单-003。
- 4、对支架组件安装完成的电站，且电气未施工、未并网电站作出了统计，并签发了监理工作联系单-025。
- 5、对万宁、三亚地区电站进行了确户检查。
- 6、对万宁、海口、儋州地区电站支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站。
- 7、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 8、组织召开第 36 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开周例会、月例会及月安全例会。
- 3、对第六批未确户完成的电站继续确户检查。
- 4、对电站支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站。

四、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求：

施工单位：

联瑞项目下周工作计划：

- 1、主材部分：下周组件计划到货（0）MWp。
- 2、施工部分：计划施工（60）户，预计（2）MWp 容量。
- 3、并网部分：下周计划并网 1.5MWp。

联生项目下周工作计划：

- 1、主材部分：组件计划到货（0）MWp。
- 2、施工部分：计划施工（30）户，预计（1）MWp 容量。
- 3、并网部分：计划并网 1MWp。

监理单位：

- 1、关于电费结算，12 月初完成 2022、2023 年全部并网电站的电费结算（已签发通知单-012）。
- 2、关于已支付完安装款的电站，电气施工及并网工作，抓紧时间完成。
- 3、关于整改消缺事宜，最后限期道 12.10 前完成消缺，通知监理复检（已签发考核单-003）。



- 4、关于已安装完成的电站，电气施工及并网情况，列出清单（已签发联系单-025）。
- 5、请总包认真对待周报、月报，按现场实际情况编辑，不要敷衍了事。
- 6、对于总包屡次完不成周计划、月计划，针对此事，总包须认真对待。
- 7、11月30日完成三亚电站电气施工、12.30完成并网事宜，总包须抓紧时间完成。
- 8、总包方底下施工班组不配合项目部现场检查，请总包重视并与底下开发商协调好，确保项目有序进行。
- 9、万宁和海口有个别电站因场地原因支架基础与图纸不符，请总包单位尽快将相关图纸提交给监理项目部。

许桐峰：

- 1、国电电力要求，12月15日必须完成20MW并网工作。

张爱民主任：

- 1、周计划要实事求是，周计划要与月计划对应上，月计划要与总计划相对应。对于完成不了的，的详细说明情况。
- 2、投产2万的电站资料，须完整，抓紧把电站资料需要未做、齐全。
- 3、监理下发的联系单、通知单必须按期限整改闭环，否则将考核，请总包重视。
- 4、所报付款资料，但是所需要的单据得及时提供。
- 5、确户问题，总包须自检预验收，确保电站的真实性，有哪些缺陷形成自检记录。并备注好电气安装、并网情况。再提交报验申请单。
- 6、现场确户须与户主、开发商联系好，否则不予认可该用户电站确户。

主送单位	海南联瑞/新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.11.24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 36

会议名称	周例会. 周例会		
会议时间	2023年 11 月 24 日		
会议地点	国电南自顶同部		
主持人	郭德		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
王	国电		
李	..		18615965207
李	...		18615965207
熊			13886840494
王	联兴.		1818972005
王	联兴		18697945914
郭	南自顶同部		13616135505
郭	正街		15961115533



会议纪要

工程名称：海南联瑞/联生分布式光伏发电项目

编号：HNLR/LS-SJ-HY-037

会议地点	国电项目部	会议时间	2023.11.24
会议主持人	严卫忠		
会议主题	11 月份月例会		

本次会议内容：

一、本月现场施工情况：

(1) 本月联瑞项目施工情况：

本月进度情况：截止 11 月 24 日，工程完成情况如下：

本月计划完成 (6) MWp 容量，实际安装完成 (2.473935) MWp 容量：

- 1) 支架完成 (86) 户，累计完成 (624) 户。
- 2) 组件安装 (86) 户，累计容量 (35551) 块，累计容量为(19.93316) MWp。
- 3) 逆变器安装 (86) 台，累计完成 (624) 台。
- 4) 并网箱安装 (86) 台，累计完成 (624) 台。

电站并网情况：

- 1)、本月取得接入批复 (12) 户，容量为 (0.41425) MWp，累计取得接入批复 (738) 户，累计容量为 (22.1328) MWp。
- 2)、本月计划 8MW，本月共计并网 (95) 户，容量为 (2.632675) MWp，累计并网 (345) 户，累计容量为 (9.495325) MWp

本月消缺情况：

- 1) 暂无

(2) 本月联生项目施工情况：本月进度情况：截止 11 月 24 日，工程完成情况如下：

本月计划完成安装容量 (16) MWp，实际安装完成容量 (0.04995) MWp。

- 1) 支架完成 (2) 户，累计完成 (749) 户。
- 2) 组件共计 (2) 户，累计完成 (44643) 块，累计容量为(24.92175) MWp。
- 3) 逆变器共计 (2) 台，累计完成 (749) 台。
- 4) 汇流箱共计 (2) 台，累计完成 (749) 台。

电站并网情况：

- 1)、本月共计取得接入批复 (50) 户，容量为 (1.95173) MWp，累计取得接入批复 (997) 户，累计容量为 (33.25554) MWp。
- 2)、本月计划并网 8MWp，本月共计并网 (34) 户，容量为 (0.86812) MWp，累计取得并网 (194) 户，容量为 (5.498) MWp。



二、本月监理工作情况：

- 1) 本月监理人召开监理例会共 4 次，专题例会 2 次，安全月例会 1 次；
- 2) 开出监理联系单共计 3 份；
- 3) 开出监理通知单共计 1 份；
- 4) 开出监理考核单 1 份；
- 5) 检查儋州、洋浦、临高、海口、万宁等地现场施工情况；
- 6) 汇总秋季大检查过程发现的问题整改资料，并已提交给相关人员；
- 7) 对万宁、海口、儋州地区电站支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站；
- 8) 审查总包单位提交的 3MW 安装款资料，并对安装名单内的农户项目备案和租赁合同进行核查；
- 9) 审查总包单位提交的 30.5MW 投料款资料；
- 10) 对万宁、东方、海口、三亚、澄迈等地的电站进行确户检查，检查中发现的问题正在汇总；
- 11) 关于后台监控系统故障、未发电的农户，与运维人员一同到现场进行排查；
- 12) 周例会、月例会会议纪要累计 35 次；月安全例会 7 次；
- 13) 监理旁站累计 31 份；
- 14) 监理现场检查表累计 52 份；

三、下月监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。
- 2、组织召开周例会。
- 3、对总包单位电站故障排除、处理进行检查。
- 4、计划对已并网未进行确认的电站进行现场确户检查，并形成检查记录。
- 5、核查总包方提交的工程进度付款资料的准确性并已签字盖章完成。
- 6、对各地区电站支架基础锚栓拉拔试验进行见证旁站。

四、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求： 施工单位：

联瑞项目下月工作计划：

- 1、主材部分：组件计划到 5MW，逆变器 170 台；并网箱 170 台。
- 2、施工部分：完成施工 180 户，安装容量完成：6MWp。并网部分：计划并网 3MWp。

联生项目下月工作计划：

- 1、主材部分：组件计划到 5MW，逆变器 170 台；并网箱 170 台。
- 2、施工部分：完成施工 120 户；容量为 4MWp。并网部分：计划并网 2MWp。

监理单位：

- 1、关于电费结算，12 月初完成 2022、2023 年全部并网电站的电费结算（已签发通知单-012）。



- 2、关于已支付完安装款的电站，电气施工及并网工作，抓紧时间完成。
- 3、关于整改消缺事宜，最后限期到 12.10 前完成消缺，通知监理复检（已签发考核单-003）。
- 4、关于已安装完成的电站，电气施工及并网情况，列出详细清单（已签发联系单-025）。
- 5、请总包认真对待周报、月报，按现场实际情况编辑，不要敷衍了事。
- 6、对于总包屡次完不成周计划、月计划，针对此事，总包须认真对待。
- 7、11 月 30 日完成所有电站电气施工、12.30 完成并网事宜，总包须抓紧时间完成。
- 8、总包方底下施工班组不配合项目部现场检查，请总包重视并与底下开发商协调好，确保项目有序进行。
- 9、万宁和海口有个别电站因场地原因支架基础与图纸不符，请总包单位尽快将相关图纸提交给监理项目部。

许桐峰：

- 1、国电电力要求，12 月 15 日必须完成 20MW 并网工作。

张爱民主任：

- 1、加强现场管理，对月工作计划要与现场沟通，确户计划于施工同步，尽量能够按计划完成。
- 2、资金计划每月完不成。特别是现场安装这一块，关于安装款，电气未施工的电站，暂不支付款。
- 3、投料款 80.5NW、安装款 15MW，与现场实际不符，须抓紧时间完成。
- 4、关于计划转入的部分电站，要控制电气施工进度及施工质量。

主送单位	海南联瑞新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.11.24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 36

会议名称	周例会、月例会		
会议时间	2023年 11 月 24日		
会议地点	1001海南项目部		
主持人	尹继		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式 手机
王	1001		
王	...		18615162027
李	...		18615965207
熊			13886840494
王	联兴		18189720055
王	联兴		18697945944
尹	常设项目经理		13616135505
尹	正街		15961115533



扫描全能王 创建