

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：JNL-R-SJ-IY-021

会议地点	国电项目部	会议时间	2023.08.11
会议主持人	严卫忠		
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周联瑞项目施工情况：截止8月10日，工程完成情况如下：			
本周计划完成（0.56）MWp 容量，实际完成2户电站安装，容量为：（0.05994）MWp			
本周计划未完成原因及纠偏措施：整理116户并网确户名单，安排施工人员对并网电站配备灭火器，增加施工班组及人员加快电站施工建设进度。			
1、支架安装完成（2）户，累计安装完成（272）户。			
2、组件安装完成（2）户，晶澳555W组件（108）块，容量为（0.05994）MWp，累计完成（14086）块，容量为（7.937635）MWp。			
3、逆变器安装（2）台，累计安装完成（272）台。			
4、并网箱安装（2）台，累计安装完成（272）台。			
（数据有所更新，薛大武、符永建电站因农户问题需拆除）			
电站并网情况：			
1、本周签订购售电合同（5）户，累积签订（174）户。			
2、本周并网（0）户，容量为（0）MWp，累计取得并网（148）户，累积容量为（4.09575）MWp（薛大武、符永建电站因农户问题需拆除）。			
本周消缺情况：			
1、完成接地扁钢未固定消缺2户（王绥容、林家成）。			
2、完成支架未满焊消缺1户（钟玉监）。			
3、完成接地不符合要求2户（马建伟、李凯）。			
4、完成支架焊渣清理消缺2户（吴育大、郑元福）。			
本周异常电站处理情况：			
1、李千树、李朝永：并网箱空开跳闸，已处理完成。			
2、李惠连：组串未接通，已处理完成。			
3、蒋秀花、谢桂清：电度表空开跳闸，已处理完成。			
二、本周监理工作情况：			
1、对儋州、东方电站进行质量、安全检查，业主、监理人员与总包方人员对电站接地电阻进行了抽查。			
2、对总包项目部提交的联瑞116户（3.188MW）已并网电站进行了核实，其中有27户未确户检查。			
3、监理人员与运维人员一起对故障电站处理情况检查。			



4、关于电站安全大检查发现的问题签发了监理通知单，限期在本月 8 月 15 日前完成消缺。

5、对总包方提交的本周周报进行了审查，有误的地方已要求整改完成。

三、下周监理工作计划：

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认，并对电站开路电压、接地电阻测试抽查。

2、组织召开周例会。

3、检查施工现场防暑降温措施及药品配备情况。

4、计划对总包方提交的 116 户并网电站内 27 户未确户电站进行确户检查。

5、对进场设备、材料进行抽检；对并网电站消缺情况检查（特别是灭火器投放及安全警示牌等）。

四、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求： 监理单位：

1、总包方须提前对进场设备、材料到货情况报监理项目部到场抽检。

2、关于 7 月底对电站安全检查发现的问题（见监理通知单-006），限期至 2023.8.15 前须完成整改消缺，完成后报监理项目部复查。

3、总包方需对各电站组件品牌、规格型号详细分类并列出清单；特别是同一种品牌规格型号不一样的电站，要统计清楚。

4、每周安装量及并网量及时更新反馈到监理项目部（谭皓天）处，由监理上报至甲方项目部，本周总包方未提交更新后的数据，望重视并及时反馈。

5、关于总包方提交的 116 户（3.188065MWp）并网电站，计划移交生产事宜，总包方需经三级自检后，提交申请（附自检报告）；移交条件必须是无缺陷，无遗漏项（如：资料的完整性、电站视频监控、气象仪、备品备件等）。

6、总包方需对并网电站消防器材（灭火器）投放情况，要有详细统计，列出清单；对并网电站的安全警示标识牌、电气设备的门锁等问题需加紧处理完成。

施工单位：

联瑞项目下周工作计划：

施工部分：海口计划施工（3）户，儋州（3）户，临高（3）户，乐东（6）户，共（15）户，预计（0.52）MWp 容量。并网部分：下周计划并网 0.58MWp。

联生项目下周工作计划：主材部分：

组件计划到货（2.22）MWp。施工部分：东方市计划 5 户，儋州 4 户，琼中 6 户，共 15 户，预计 0.48MWp 容量。并网部分：计划并网 0.6MWp。

刘国旭：

1、UB 系统内有 23 户确户过的农户信息丢失，请总包方尽快核实并书面答复信息丢失原因。

2、每周电站安装并网情况数据更新不及时，请总包方和监理人员尽快更新。

3、部分电站整改情况与运维后台数据不一致，请总包单位核实。

4、按合同总包方需向业主方提供车辆，请总包方尽快落实，此事已多次在例会中提出，



请总包项目部给出落实时间。

5、总包方提交的8户农户房租金申请问题，租金更改未经过业主方同意。请总包方及时答复。

许桐峰主任：

1、接上级要求，对本项目燃气安全使用的情况（包含厨房）进行重点排查。

2、接上级要求，所有在建项目对现场施工实行实时视频抽查。

3、加强现场施工队伍安全培训，并加强防洪防汛等应急演练。

4、结合“百日攻坚”专项行动已经接近尾声，各相关单位应做好做好工作总结，并对检查出来的问题进行整改闭环。

5、业主和监理方应做好对已完成的施工电站进行抽检工作，尤其是已并网的电站。

6、对运维系统存在的问题，请总包方设置专人与业主方进行对接整改。

国家铭：

1、总包方对并网电站灭火器投放进度应提供具体安装数据。

2、总包方每周施工进度和并网情况应详细汇报完成情况，如未按计划完成，应详细说明未完成原因。

3、总包方对电站视频监控安装，下周必须确定好安装位置。

张爱民主任：

1、总包项目部主要参会人员无辜缺席本周例会；针对此事，监理项目部会后对总包项目部进行1000元考核。

2、房租金三方协议已经通过法务审核，请总包方尽快签字盖章。

3、按当前项目进度，原计划至9月30日安装完成40MWp，并网20MWp电站的目标很难完成。请总包方尽快合理安排工期，保证完成施工目标。针对接下来的工作计划，详细写出情况说明，承诺按计划完成施工任务。下周例会提交书面汇报。

4、本周异常电站处理情况汇报不严谨，请明确处理结果。

5、监理项目部应对安全风险回复函内容进行审核，并对回复内容真实性进行核查，有问题的及时通知总包单位整改。

6、总包方私自更改房屋租赁合同价格问题，请总包方下周书面给与合理解释。

7、灭火器安装应充分告知农户灭火器重要性，并做好相关安全措施，防止农户误操作。

8、针对计划移交的电站，总包方应做好移交前所有工作，并上报监理项目部审查。审查完成并现场确认无异议，再提交到业主项目部。请下周书面提交一份电站移交详细计划。

主送单位	海南联瑞新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.08.011

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 021

会议名称	第21次周例会		
会议时间	2023 年 8 月 11 日		
会议地点	国电海南项目部		
主持人	- 卓忠		
会议主题	第21次监理例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
国家铭	国电		15611767606
- 卓忠	常江行监理		13616135505
陈永平	国电		1865962022
陈永平	国电		18652451543
曾伟	宁波联兴		18398734663
张基	宁波联兴		18697945424
胡学	正行		15961115533



扫描全能王 创建