

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-024

会议地点	国电项目部	会议时间	2023.9.01
会议主持人		严世忠	海南联瑞分布式光伏发电项目 监理项目部
会议主题：周例会			

次会议内容：

一、本周联瑞项目施工情况：截止 8 月 31 日，工程完成情况如下：

本周计划完成 (0.15) MWp 容量，实际安装完成 (0.23319) MWp 容量。

- 1) 支架安装完成 (9) 户，累计安装完成 (287) 户。
- 2) 组件安装完成 (9) 户，天合 550Wp 组件 (315) 块，晶澳 555Wp 组件 (108) 块，容量为 (0.23319) MWp，累计完成 (14794) 块，容量为 (8.327835) MWp。
- 3) 逆变器安装 (9) 台，累计安装完成 (287) 台。
- 4) 并网箱安装 (9) 台，累计安装完成 (287) 台。
(施工完成 9 户中，均为联于电站转入联瑞电站)。

电站并网情况：1)、本周签订购售电合同 (31) 户，累积签订 (227) 户。

2)、本周计划并网 0.16MWp，本周实际并网 (0) 户，容量为 (0) MWp，累计取得并网 (150) 户，累积容量为 (4.17351) MWp。(并网数据有所更新)。

本周消缺情况：

- 1) 完成接地扁钢未固定消缺 1 户 (王金玲)。
- 2) 完成支架未满焊消缺 1 户 (李壮光)。
- 3) 完成接地不符合要求 2 户 (王智标、符光伍)。
- 4) 完成支架焊渣清理消缺 2 户 (林明森、张运天)。

二、本周监理工作：

- 1、对 2023 年 5 月 25 日至 9 月 01 日百日攻坚做出了总结。
- 2、跟随运维人员对电站故障进行排查、处理；并要求总包方做好消缺、异常电站处理台账。
- 3、检查总包方对并网电站灭火器、光伏区风险告知卡、安全警示牌等落实情况。
- 4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 5、组织召开第 24 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。
- 2、组织召开第 25 次周例会。
- 3、若有设备材料进场，将对进场设备/组件进行开箱检查。



扫描全能王 创建

4、跟随总包单位对电站故障排除、处理进行检查。

5、计划对总包方提交的电站未进行确认的电站进行现场确户检查。

四、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求：

施工单位：

联瑞项目下周工作计划：

1、施工部分：计划施工 6 户，预计（0.18）MW_p 容量，并网部分：下周计划并网 0.15MW_p，

监理单位：

1、依据总包方提交按 9.30 为节点的施工倒排计划：组件安装完成 30MW，并网 15MW，截至 8 月 31 日已完成组件安装完成 16.82MW，并网 6.544MW；按照目前施工进度，9.30 前很难完成施工计划，望总包方悉知并重视，拿出赶工措施。

2、对于总包方提交的第一批次施工过程资料，缺少设备/材料报审，望重视并尽快完成。

3、总包方尽快提交确户名单，否则很难完成提交的资金计划。

4、因 9 号台风（苏拉）可能影响海南地区，总包方要实时关注台风动态，安排施工现场需提前做好应急防范措施。

5、总包方须确定联瑞/联生现场施工地点、施工情况及时报项目部，监理、项目部人员到现场进行日常检查。

许桐峰主任：

1、总包单位建设过程中要注意安全防护措施，尤其是加强临边防护措施，防止高空坠落事故发生。

2、运维人员运维过程中应严格按照两票两票三制的管理制度执行。

3、运维单位应尽快提供一份当前已并网电站的设备台账。

刘国旭：

1、部分电站在运维系统内存在，但是在电费结算内没有，请总包单位联系供电公司，了解电费结算情况。

2、运维系统存在诸多缺陷，会后请监理单位以联系单形式单独发送给总包单位，请总包单位尽快解决。

3、目前发现部分电站电费结算发电量大于运维系统内统计的发电量，请总包和监理单位去现场核实，查明原因。

4、总包方需提交已完成并网电站的灭火器投放、安全告知卡、安全警示标识牌张贴等电站详细名单。

张爱民主任：

1、请总包方须提交确户清单原始资料。

2、业主方和监理方到现场施工检查后需有书面检查记录，并保存影视资料。

3、总包单位应以 9 月 30 日并网 20MW_p，安装 40MW_p 的目标，将工作计划合理分解，并将任务准确传递到开发商，与开发商和施工方共同围绕完成目标进行工作。

4、总包方第一批已并网电站移交需制定详细计划，并成立相应验收小组，制定相关验收方案。



扫描全能王 创建

5、总包方应根据资金计划及时申报确户名单，国电海南项目部安排监理、业主人员到现场检查、确户。

6、周例会确定需要及时处理的问题，监理单位应该会后及时以联系单形式发送给总包单位，并限时整改，形成闭环。

主送单位	海南联瑞新能源有限公司	
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	海南联瑞分布式光伏发电项目 监理部 2023.9.01

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

NO. 24

会议名称	周例会		
会议时间	2023年9月01日		
会议地点	国电海南项目部		
主持人	李伟忠		
会议主题	项目经理、安全、质量相关事宜会议		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
王长生	国电海南项目部		
陈海峰			18615162022
李伟忠			18615965209
王长生			186151517052
李伟忠	海南项目部经理		13616135505
王长生	联兴		18076360288
胡加海	联兴		17797629021
王长生	联兴		18699945424
曾伟	联兴		18398734663
王长生	正行		15961115533



扫描全能王 创建