

会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLR-SJ-HY-010

会议地点	海口	会议时间	2023.05.26
会议主持人	胡景		
会议主题： 周例会			
本次会议内容： 一、本周项目施工情况： 1.联瑞项目： 支架完成（3）组，累计完成（301）组， 组件安装（145）块，容量为(0.08) MWp，累计完成（15611）块，容量为(8.86) MWp 逆变器安装（0）台，累计完成（287）台 并网箱安装（0）台，累计完成（287）台 2.联生项目： 联生项目与新用户签署合同，正在接入手续阶段，未有新增。 二、监理工作情况： ①本周审核联生、联瑞 20MWp 投料、6MWp 安装款报审资料。检查中发现以下问题： 1.投料款报审材料未明确联生、联瑞项目。 2.安装报审材料中未使用尚德组件，相应投料款中不应出现尚德组件。 3.安装报审材料中存在的亿晶组件，并未提供相关的到货材料。 4.联瑞安装报审材料中还存在 7 户未确户的电站，确户前不能确定实际容量。 5.联生安装报审材料中存在不符合合同要求的尚德组件。 6.联生报审资料不符合本月付款条件，不予审核。 已通过工作联系单、群通知、电话联系等方式通知施工单位进行核查、修改。 ②响应管理方号召，下达工程停工令，加强项目安全管理工作，组织安全警示教育，开展项目安全检查。 三、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况做出以下发言： 1.每周周报需提前一天上报到业主和监理项目部，并确保内容真实、完整。 2.周报内需增加本周现场消缺情况说明，并体现当周的消缺工作。 3.施工单位需在 5 天内整理安全检查资料，移交到监理、项目部。 4.施工单位需尽快提供第三季度资金计划和月工作情况汇报。 5.摄像头到货前应 与各方共同商议合适的放置地点，确保到货后及时安装。 6.施工方需按照合同要求配备气象监测设备，初步计划每市安装一套气象监测设备。 7.施工方需尽快协调安排几处现场进行标准化施工安装作业，以便于其余施工队伍进行参照施工。 8.运维部门需落实已发现的现场问题消缺工作和对组件进行清洗，确保并网移交组件清洁，保证发电量。 9.施工方需对现场施工人员进行安全文明施工培训，施工过程中穿戴好安全工器具。 10.施工方需做好设备的管理和分配工作，及时给施工队伍配发需要的逆变器、配电箱等设备。 11.运维部门需尽快向项目部提供可后台查询发电量的系统以及账号。 12.总包方需对监理发出的现场问题工作联系单整改落实，并形成工作联系单回复。			
主送单位	海南联瑞（联生）新能源有限公司		

抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.05.26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。