

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-020

会议地点：国电项目部	会议时间：2023.08.04
会议主持人：海南联生分布式光伏发电项目 监理单位	严卫忠
会议主题：周例会	
本次会议内容：	
一、本周联生项目施工情况：	
1) 支架安装完成 (0) 户，累计安装完成 (191) 户。	
2) 组件安装 (0) 块，容量为 (0) MWp，累计完成 (10561) 块，容量为 (5.944325) MWp。（根据最新统计数据，累计安装完成量有所更新）。	
3) 逆变器安装 (0) 台，累计安装完成 (191) 台。	
4) 并网箱安装 (0) 台，累计安装完成 (191) 台。	
本周消缺情况：	
1) 并网箱刀闸故障消缺 2 户(陈上户、朱三女)。	
2) 并网线缆未接进电表 2 户(陈上户、朱三女)。	
3) 组件混装整改 1 户（吉承亮）。	
本周异常电站处理情况：	
1) 谢林：电表和配电箱出空开无法合闸，更换后重新合闸成功。	
2) 李春明：频繁跳闸，已进场更换好并完成合闸并网。	
3) 符朝忠：电表处空开 B 相电缆虚接，已联系供电局处理完成。	
二、本周监理工作：	
1、对儋州、海口等地的施工现场情况进行质量、安全检查。	
2、对总包单位提交的联生、联瑞施工量统计进行核实。	
3、关于后台监控系统故障、未发电的农户，与运维人员一同到现场进行排查。	
4、关于供电公司登记信息变更事宜签发了监理工作联系单-017。	
5、组织召开周例会。	
三、下周监理工作计划：	
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认，并做好现场检查记录。	
2、组织召开周例会。	
3、对总包单位进场设备、组件进行开箱检查。	
4、跟随总包单位对电站故障排除、处理进行检查。	
5、对总包单位提交的电站进行确户。	



扫描全能王 创建

四、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求：

监理单位：

- 1、本周到场组件未报监理开箱检查，望后续进场组件提前报监理项目部到场开箱检查。
- 2、关于供电公司登记信息变更事宜签发的监理工作联系单-017，总包项目部须在 8 月 31 日前完成。
- 3、关于 7 月份有业主、监理、总包对电站检查发现的问题，总包单位需安排相关施工人员进行消缺（特别是存在安全隐患电站），对已整改后的电站报监理进行复查，且达到设计及相关规范要求。
- 4、每周安装量及并网量及时更新反馈到监理项目部（谭皓天）处，有监理上报至甲方项目部。
- 5、实时关注海南天气情况，提前做好防台风、防汛措施。
- 6、周报、月报及安全月报等资料，必须在会议前一天提交到监理项目部审核。

施工单位：

联瑞项目下周工作计划：

海口计划施工（3）户，儋州（5）户，临高（3）户，乐东（8）户，共（19）户，预计（0.56）MWp 容量。并网部分：下周计划并网 0.68MWp

联生项目下周工作计划：

主材部分：组件计划到货（2.22）MWp。施工部分：东方市计划 6 户，儋州 6 户，澄迈 4 户，共 16 户，预计 0.45MWp 容量。并网部分：计划并网 0.8MWp。

业主单位：

刘国旭：

- 1、周报内电站发电量数据与理论数值存在明显误差，请运维单位到现场对逆变器数据与电表数据进行对比核实。
- 2、周报内合同签订数与并网户数不一致，请总包单位核实。
总包单位回复：因不同区域供电公司流程不同，可能造成数据不一致。
- 3、周报内每周安装组件型号、功率、容量都应标注清楚。
- 4、已并网电站的房租金，尽快支付，以免影响工程正常发电。

许桐峰主任：

- 1、总包项目部提供电量结算单有误。总包单位需提供电站发电之日起至 7 月底的电量结算，而非 7 月份电量结算。请总包单位重新提交。
- 2、电站消缺效率太慢，请总包单位加快消缺工作。
- 3、电站建设过程中应注意物料堆放应特别注意，防止超出屋面荷载造成屋面垮塌。
- 4、部分已并网电站需要工程移交生产，请总包项目部尽快提交相关资料。



国家铭：

- 1、下半年台风多，屋面质量差的需二次加固。
- 2、国电投东方已有并网电站着火：咱们项目要引以为戒，对并网电站尽快要配置灭火器。
- 3、不同品牌组件更换为统一品牌组件，每周应有进度更新。

张爱民主任：

- 1、周报还需完善，上周工作计划是否完成，应在本周周报内体现出来。
- 2、电站故障消除情况应写清楚。故障未消除的，应写明原因以及消除计划时间。
- 3、计划工程移交生产的电站，总包项目部应根据之前下发的相关文件，尽快提交资料。业主和监理项目部会根据相关资料对现场进行核实，核实无误后会办理移交手续。
- 4、总包项目部每天施工情况需统计清楚，尤其是组件品牌、型号、数量，逆变器品牌、型号需着重统计清楚；并要有详细记录。
- 5、每天施工现场，施工情况需要提供影像资料，安全交底情况和现场措施需保留影像资料。
- 6、各城市天气情况不同，总包单位须合理安排施工。

主送单位	常州正衡新能源有限公司		
抄送单位	常州正衡能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程有限公司	发文时间	2023.08.04

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师审核后下发。



会议签到表

NO. 020

会议名称	周例会		
会议时间	2023年 8 月 04 日		
会议地点	国电项目部		
主持人	李忠		
会议主题	第002次监理例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
王树华	国电		
王树华			1861516022
王树华	国电		18654515432
曾伟	联兴		18398734663
梁银志	联兴		18697945424
田恩浩	联兴		18663353715
张广力	联兴		18076360288
李a.宝	国电		18615965207
胡景	正街		15961115533



扫描全能王 创建