

会议纪要

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

编号: HNLS-SJ-HY-033

会议地点: 海南联生分布式光伏发电项目国电电力海南项目部	会议时间: 2023.10.27
会议主持人: 严卫忠	

会议主题: 工程周例会、月例会

会议内容:

一、本周联生项目进展情况:

- 1、供应商材料、设备进场情况:
 - 1) 组件: 本周到货 (0) MWp, 累计到货容量为 (29.08) MWp。
 - 2) 逆变器: 本周到货 (0) 台, 累计 (788) 台。
 - 3) 并网箱: 本周到货 (0) 台, 累计 (780) 台。
- 2、主材到场验收情况: 无
- 3、本周进度情况: 截止 10 月 25 日, 工程完成情况如下:

上周计划完成 (3) MWp 容量, 本周实际完成 (0.0398) MWp 容量。

 - 1) 支架安装完成 (2) 户, 累计安装完成 (747) 户。
 - 2) 组件安装完成 (2) 户, 累计安装晶澳 555Wp 组件 (338) 块, 天合 550Wp 组件 (831) 块累计安装完成 (747) 户, 累计完成 (44553) 块, 容量为 (24.8718) MWp。
 - 3) 逆变器安装 (2) 台, 累计安装完成 (747) 台。
 - 4) 并网箱安装 (2) 台, 累计安装完成 (747) 台。
- 4、本周并网情况:
 - 1)、本周签订购售电合同 (0) 户, 累计签订 (187) 户。
 - 2)、上周计划并网 3MWp, 本周实际并网 (0) 户, 容量为 (0) MWp, 累计并网 (187) 户, 累计容量为 (5.22) MWp。

二、本月联生项目进展情况:

- 1、供应商材料、设备进场情况:
 - 1)、组件: 本月到货 (5) MWp, 累计到货容量 (29.08) MWp。
 - 2)、逆变器: 到货累计 (788) 台。
 - 3)、并网箱: 到货累计 (780) 台。
- 2、工程完成情况如下:

上月计划完成安装容量 (6) MWp, 实际安装完成容量 (1.7315) MWp。

 - 1)、支架完成 (46) 户, 累计完成 (747) 户。
 - 2)、组件共计 (46) 户, 累计完成 (44553) 块, 累计容量为 (24.8718) MWp。
 - 3)、逆变器共计 (46) 台, 累计完成 (747) 台。
 - 4)、汇流箱共计 (46) 台, 累计完成 (747) 台。
- 3、本月并网情况:

计划并网 3MWp, 本月共计并网 (34) 户, 容量为 (0.86812) MWp, 累计并网 (187) 户, 容量为 (5.22) MWp。

三、本周/月监理工作:

- 1、对儋州、万宁、海口电站进行质量、安全进行了抽查。
- 2、对部分电站进行确户工作, 检查出的问题已经通知总包单位。
- 3、配合国电专家组完成本项目秋季安全大检查, 检查出的问题已经以通知单形式发送给各相关单位。



扫描全能王 创建

并限期 11 月 5 前日整改回复完成。

- 4、对总包项目部提交的本周周报、月报进行了审查。
- 5、组织召开专题例会、周例会、月例会及月安全例会。
- 6、本月签发了工作联系单 4 份，通知单 2 份，考核单 1 份。

四、下周/月监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认；对关键部位进行旁站。
- 2、定期组织召开周例会、月例会及月安全例会。
- 3、对安全检查发现的问题整改情况进行核实。
- 4、督促各参建单位对国电电力专家组秋季大检查提出的整改项逐一整改回复。
- 5、计划对未确户的电站进行确户检查。
- 6、计划对总包方申请的工程进度款（投料款、安装款）进行审核确认。

五、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求：

1、施工单位：

联生项目下周工作计划：

- 1）、主材部分：组件计划到货（0）MWp。
- 2）、施工部分：计划施工（30）户，预计（1）MWp 容量。
- 3）、并网部分：计划并网 1MWp。

联生项目 11 月份工作计划：

- 1）、组件到货（0）MWp，逆变器到货（0）MWp，并网箱到货（0）台。
- 2）、施工计划：安装完成 532 户，安装容量完成：14MWp。
- 3）、并网计划：计划并网 8MWp。

2、监理单位：

- 1）、总包项目部须对项目新增电站进行汇总更新，并注明清楚已安装完成、电气完成、并网完成明细清单。
- 2）、关于支架组件安装完成但电气未完成、未并网相关事宜签发了监理工作联系单-021，总包须按限期日期不折不扣完成所有工作量。
- 3）、关于 10 月 23 日国电电力专家组到海南项目秋季安全大检查提出的问题，各参建单位须举一反三按照专家提出的问题逐一整改回复。
- 4）、总包方近期内抓紧落实第三方实验室，并提交实验室/人员资质报审；进场试验前须提前通知监理、业主到场见证，对业主、业主指定的电站进行拉拔试验。
- 5）、总包方须对分包单位资、人员报审；施工人员必须签订劳动合同，体检健康证明等相关资料。
- 6）、关于已并网电站电费结算及发电量较低问题已签发工作联系单-020，总包方须按限期日期落实。



3、国电电力项目部：

许桐峰：

4)、各参建单位认真落实 10 月 23 日国电电力专家组秋季安全大检查提出的问题，对提出的问题抓紧时间整改回复。

5)、对于总包方计划移交生产的电站，抓紧时间完成电站消缺、资料等，特别是资料须满足国电电力档案管理要求。

6)、总包方、监理须加强现场安全、质量管理，对电站检查出的问题不折不扣整改消缺，保证电站正常有序进行。

国家铭：

2)、总包方须按国电要求按时提交工程建设付款计划和提前准备好相关付款资料报项目部审核确认。

张爱民：

8)、总包方提交的周/月报内报的施工计划未按计划完成的，须在周/月报内作出合理书面说明。

9)、总包方若未按制定的施工计划完成工程量，被国电电力山东新能源开发有限公司考核将由总包方负责。

10)、后续对电站确户检查，出现重复安全、质量问题，按每一处考核 1000 元，请总包重视并做好自检消缺工作。

11)、总包计划移交生产的电站必须要具备移交条件，保证电站的安全性、完整性，资料的真实性、完整性。

12)、已并网电站电费结算问题，总包方须抓紧时间（11 月初）完成，否则造成的后果由总包方承担。

13)、11 月 15 日前总包方须完成 20MWp 并网量，11 月 30 日前对组件安装完成的电站完成电气施工，

12 月 30 日前完成所有电站的并网工作。

14)、对国电电力专家组秋季安全检查提出的问题，总包、监理、运维须尽快按要求完成整改回复。

8)、对于电站基础锚固拉拔试验事宜，总包方须重视抓紧时间落实，通知项目部相关人员到场见证。

主送单位	海南联生新能源有限公司		
抄送单位	宁波联生新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.10.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 033

会议名称	用例会、例会		
会议时间	2023年10月27日		
会议地点	国电海南项目部		
主持人	郭志		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
	国电		
郭志	常任经理		13616135505
许振宇	副经理		18615162022
王小明	“ ”		
周永强	“ ”		15611767606
王明华	“ ”		18154515432
胡号	正街		15961115533
张松	联兴		18691945924
田恩浩	联兴		18663353715
王山	“ ”		1818972005
王山	运维		13772698086

公司
光伏发电项目部
国电



扫描全能王 创建