

会议纪要

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

编号: HNLS-SJ-HY-039

会议地点	国电(海南)项目部	会议时间	2023.12.15
会议主持人	严卫忠		

会议主题: 周例会

本次会议内容:

一、本周联生项目施工情况:

1、本周进度情况: 截止12月13日, 工程完成情况如下:
上周伍安装计划, 本周实际完成(1.63317) MWp 容量。
1) 支架安装完成(29) 户, 累计安装完成(805) 户。
2) 组件安装完成(29) 户, 累计安装完成(805) 户, 累计完成(49366) 块, 容量为(27.527265) MWp。
3) 逆变器安装(29) 台, 累计安装完成(805) 台。
4) 并网箱安装(29) 台, 累计安装完成(805) 台。

2、电站并网情况:

1)、本周取得接入批复(21) 户, 容量为(1.002595) MWp, 累计取得接入批复(1018) 户, 容量为(35.074044) MWp。
2)、本周实际并网(18) 户, 容量为(0.59702) MWp, 累计取得并网(229) 户, 累计容量为(6.617585) MWp。

3、项目付款情况: 35.5MW 投料款共计 4206.75 万元; 6.177585MW 安装款共计 1220.073038 万元。

二、本周监理工作情况:

1、与总包、业主三方对儋州电站进行了现场勘察。
2、审查总包单位报审的第四批安装款资料。
3、对儋州后台无发电量的电站进行了现场检查。
4、对儋州、万宁等地的电站进行了现场确户。
5、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
6、组织召开第 39 次周例会。

三、下周监理工作计划:

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检, 对电站消缺情况进行复查确认。
2、组织召开第 40 次周例会。
3、审核总包单位提交的第四批安装款付款申请资料及签字盖章。
4、计划对到货设备材料进行现场开箱检查。



扫描全能王 创建

四、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求：

施工单位：

1、联生项目下周工作计划：

主材部分：组件计划到（0）MW。

施工部分：下周转入容量暂时无法确定，暂无计划。

并网部分：下周转入容量暂时无法确定，暂无计划。

监理单位：

1、关于累计安装量须按各地区分类统计，包括哪些取得购售电合同，哪些已经并网可以电费结算的？哪些已经电气未安装、已安装且未并网的？须统计出来做出明细表。

2、关于已并网电站（87户）无发电量，影响电费结算事宜，总包单位处理情况如何？若本月电费结算电站发电量仍为0，将按电站容量理论发电量考核，请总包单位重视。

3、关于第六批、第七批电站确户检查发现的问题，总包单位须抓紧时间整改。特别是已并网电站安全警示牌及灭火器须赶紧落实。

4、关于电站运维系统后台报错，什么情况？请总包方抓紧时间处理。

5、请总包按照并网量，联瑞并网（389）户，容量为11.008335MW；联生并网（229）户，累计容量为6.617585MW，提供详细名单。

6、关于归档资料事宜，总包单位须落实档案公司与国电（山东新能源公司）档案管理人员对接，并确认资料归档要求。

7、2023年即将结束，项目须保证农民工工资问题，及保证施工现场安全零事故。

国电项目部：

许桐峰：

1、到年末了，现场容量满足不达标，运维系统经常报错，请查明原因及处理。

2、电站抓紧时间消缺，加快电站并网速度。

3、准备转生产电站，必须确保资料、电站的完整性。

李玉宝：

1、同一地区的电站确户问题，请总包玉底下开发商沟通好，统一确户。

2、关于电站转生产事宜，要保证资料的完整性，电站的性能完好。

张爱民：

1、全年任务目标，安装40MW，并网20MW。

2、资金计划每月15号前，月资金计划20号前完成申请。

3、合理安排工期，保证完成计划目标，保证项目施工现场安全无事故。

4、已申请移交生产名单，必须保证电站正常发电，360小时运行无故障，资料的完整性。保证无缺陷移交。

5、已并网电站，发电量为0，总包单位须抓紧时间处理。

6、下次再报审安装款，提前报审确户，不要集中分散确户交困难。

7、建议一个地区村统一施工工艺，不要连体电站有各不同施工工艺。



8、百日大会战还剩 15 天，电站安装、电气施工须做好现场安全措施，做好人员安全措施。

9、确保已并网电站的正常运行，对于故障异常电站，第一时间处理，以防影响发电量。对于影响电费结算的问题，造成的损失由总包单位承担。

国电（北京国际）：

1、年终还剩半个月时间，抓紧这段时间的外部协调工作，特别是并网工作的落实。

2、尽量把项目进度往前推进；保证并网电站正常运行。

主送单位	海南联生新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023. 12. 15

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 39

会议名称	周例会		
会议时间	2023 年 12 月 15 日		
会议地点	国电海南项目部		
主持人	王健		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
王健	国电		
王树坤			18615962022
李义华			
王保	海南三亚项目部		1361135505
王树坤	国电		15611767606
王树坤	联兴		17713621121
王树坤	联兴		18687845484
王树坤	联兴		18076360288
王树坤	正街		15961115533

