

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNL-SJ-HY-040

会议地点	国电（海南）项目部	会议时间	2023.12.22
会议主持人	严卫忠		

会议主题：周例会

本次会议内容：

一、本周联生项目施工情况：

1、本周进度情况：截止 12 月 20 日，施工完成情况如下：

上周无安装计划，本周实际完成 (1.63317) MWp 容量。

1) 支架安装完成 (29) 户，累计安装完成 (805) 户。

2) 组件安装完成 (29) 户，累计安装完成 (805) 户，累计完成 (49366) 块，容量为 (27.527265) MWp。

3) 逆变器安装 (29) 台，累计安装完成 (805) 台。

4) 并网箱安装 (29) 台，累计安装完成 (805) 台。

2、本周消缺情况：无。

3、本周异常电站处理：无。

4、本周无计划并网，累计取得并网 (229) 户，累计容量为 (6.617585) MWp。

5、项目付款情况：35.5MW 投料款共计 4206.75 万元；6.177585MW 安装款共计 1220.073038 万元。

二、本周监理工作：

1、下发关于现场确户检查中发现问题整改监理通知单-014。

2、检查电站现场遗留缺陷整改情况。

3、检查运维后台系统电站发电量情况和运行情况。

4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

5、组织召开第 40 次周例会。

三、下周监理工作计划：

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。

2、组织召开第 41 次周例会、12 月份月例会及安全月例会。

3、对总包单位提交的周报、月报及安全月报审查。

四、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求：

施工单位：1、联生项目下周工作计划：

主材部分：无；施工部分：下周转入容量暂无确认性，暂无计划；并网部分：下周转入容量暂无确认性，暂无计划。

监理单位：

1、关于总包提交的已并网发电 789 户电站名单内，有 209 户还没有转过来，总包方须抓



扫描全能王 创建

紧时间完成转续；另提交的并网电站名单内还有 89 户未录入到后台系统内。

2、关于准备移交生产的电站，还存在异常及故障，总包方须抓紧时间处理恢复正常运行；特别是对发电量为零和发电量少的电站，总包方须安排人员排查处理。

3、关于准备移交生产的电站，按国电归档要求准备相关资料。

4、对已并网电站，安全警示牌及灭火器要抓紧时间落实到位。

国电项目部：

许桐峰：

1、关于施工现场安全措施及人员安全，一定要保证现场施工安全。

2、关于进度需抓紧并网进度及装进度。

3、并网电站缺陷率较高，总包单位须抓紧时间处理。

4、准备移交生产的电站资料，特别是组件合格证及厂家自检报给要在资料中体现。

李玉宝：

2、对已并网准备移交的电站，总包方需配合项目部去现场进行缺陷整改情况检查及电站异常及故障情况分析。

刘国旭：

1、目前联生并网 6.6MW，电费结算 2.6MW；联瑞并网 11MW，电费结算 6.5MW；已并网发电电站电费结算不全，总包方需抓紧落实及对并网电站正常结算。

2、89 户电站结算不齐全，损失的电量将进行考核。

国家铭：

1、必须确保 12 月 30 日完成 20 MW 的并网量。

张爱民：

1、按总包方提交的并网进度分析，针对 12.30 进度目标，完成 70.5MW 安装量，20MW 并网量很难完成，总包许抓紧时间合理调整推进工程进度。

2、若未按进度计划完成进度，将进行年度考核；请总包合理安排施工进度布置好施工进度计划。

3、若未按计划完成资金，和月资金计划不符，将不支付本期资金申请。

4、所转各户电站，要提供安装时间、并网时间，将提取转入前的发电量。

5、关于电站移交问题，总包下做好内部自检工作，资料要齐全，电站无缺陷，发电正常。

6、关于电站视频监控事宜，目前现场才安装一个电站的视频监控，须按各地区布置视频监控，必须能够实时监测到各地区电站状态。

7、关于电站缺陷通知单，须针对通知单内容限期内整改闭环。

8、对带电消缺整改电站施工人员，必须两个以上人员，佩戴安全帽，安全带，绝缘鞋等，确保施工人员安全。

主送单位	海南联生新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.12.22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

NO.

会议名称	府例会		
会议时间	2023年12月22日		
会议地点	国电海南项目部		
主持人			
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
王长元	国电		手机
陈小军	国电		18615965207
王刚	国电		18615960220
李强	国电		13616135505
胡伟	国电	项目参加	
孙红力	孙红力		18076360288
熊尚海	熊尚海		13886840494



扫描全能王 创建