

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-043

会议地点	国电（海南）项目部	会议时间	2024.1.12
会议主持人	严卫忠		

会议主题：周例会

本次会议内容：

一、本周联生项目施工情况：

- 截止 2024 年 1 月 10 日，施工完成情况如下：
上周无安装计划，本周实际完成（0.45725）MWp 容量。
1) 支架安装完成（13）户，累计安装完成（822）户。
2) 组件安装完成（13）户，累计安装完成（822）户，累计完成（50458）块，容量为（28.12937）MWp。
3) 逆变器安装（13）台，累计安装完成（822）台。
4) 并网箱安装（13）台，累计安装完成（822）台。
- 本周消缺情况：无
- 本周异常电站处理：儋州王小娥，王梅凤 1 电站处理，已恢复运行；
- 电站并网情况：
1)、本周签订购售电合同（0）户，累计签订（274）户。
2)、本周无计划并网，累计取得并网（229）户，累计容量为（6.617585）MWp。
- 项目进度款支付情况：联生投料款：35.5MW；金额：4206.75 万元；安装款：9.385925MW；金额：1853.720188 万元。

二、本周监理工作：

- 审查总包方提交的第五批安装款资料。
- 对海口美兰区梁字 1、梁字 2 电站确户检查。
- 与运维人员一同对后台监控系统异常电站进行现场检查。
- 对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 组织召开第 43 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 组织召开第 44 次周例会。
- 对总包方提交第五批安装款审核后签字盖章。
- 对总包单位提交的周报进行审查。

四、业主、监理、总包方三方对本周项目安全、质量、进度及电站电费结算问题等和下一周工作计划：

施工单位：



- 1、主材部分：无
- 2、施工部分：电站消缺及运行异常电站处理；
- 3、并网部分：存量电站抓紧手续办理及系统数据上传；

监理单位：

- 1、电站异常消缺力度须加强，目前显示电站异常情况还较多。运维：先针对发电量低或者无发电量优先消缺。
- 2、对电站确户检查发现的问题，须抓紧时间处理。
- 3、关于电站电费结算异常问题，总包方须抓紧实际处理。
- 4、关于电站移交生产，总包方须筛选出正常发电、正常电费结算和 360 小时试运行正常及无缺陷。
- 5、目前已确户 1059 户，其中：联瑞 665 户（20.346MW）；联生 382 户（12.5MW），其中有 12 户（397.935KW）联于转续中。已申请支付安装：联瑞 542 户（13.6MW）；联生 292 户（9.4MW）。安装量 53MW，其中联瑞 24.95MW，联生 28.13MW；已并网 17.6MW，其中联瑞 11MW，联生 6.6MW；近一个月基本上无安装量和并网量，并且并网量有安装量悬殊较大，因此总包方须重视并抓紧采取赶工措施推进并网量。

国电项目部：

国家铭：

- 2、系统问题必须要与电站实际相符，运维提前介入后，须及时处理运维系统问题这一块。
- 2、监控和气象仪落实情况，须按现场实际和合同要求执行。
- 3、工程移交生产电站必须满足合同要求。

张爱民：

- 1、40MW 并网量及投产何时能够落实到位。目前国电山东新能源审计已经介入调查。
- 2、资金计划一定要根据实际申请，安装款与投料款严重不符。
- 3、目前投料款已支付 58.5MW，但目前安装量才 53MW。并网 17.6MW，现必须要抢安装量和并网量。
- 4、春节放假前抓紧时间安排确户，提交确户名单。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联生新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 1. 12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 003

会议名称	培训会		
会议时间	2024年 / 月 10 日		
会议地点	国电海南项目部		
主持人	郭志		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
10/10	12/10		
李王宝	:		
陈树峰	:		
刘国旭	:		
国家铭	国电电力		15611767606
杨朋	宁波联兴		13486001591
张知力	联兴		18076360288
陈尚群	联兴		13886840494
郭建	常阳-国电监理		13616135505
梁东	联兴		18697945424
杨进	联兴		18189220005

