

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-045

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024. 1. 26
会议主持人	严卫忠		
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周联生项目施工情况：			
1、本周进度情况：截止 2024 年 1 月 24 日，施工完成情况如下：上周无安装计划			
1) 无支架安装，累计安装完成（824）户。			
2) 无组件安装，累计安装完成（824）户，累计完成（50578）块，容量为（28.19537）MWp。			
3) 无逆变器安装，累计安装完成（824）台。			
4) 无并网箱安装，累计安装完成（824）台。			
2、本周消缺情况：无。			
3、本周异常电站处理：琼中卢海波、澄迈蔡春女电站消缺处理，已恢复运行。			
4、本周无计划并网，本周实际并网（29）户，容量为（1.021925）MWp 累计取得并网（265）户，累计容量为（7.8275）MWp。			
5、项目进度款付款申请：联生投料款：35.5MW；金额：4206.75 万元；安装款：9.385925MW；金额：1853.720188 万元。			
二、本周监理工作：			
1、配合国电山东新能源集团公司生产部、生产技术部及安环部专家到海南项目生产安全检查。			
2、对缺陷电站整改情况进行现场检查。			
3、与运维人员一同对后台监控系统异常电站进行现场检查。			
4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。			
5、审批总包方提交的关于春节项目放假暂停施工申请。			
5、组织召开第 45 次周例会、2024 年 1 月份月例会和安全月例会。			
三、下周监理工作计划：			
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。			
2、组织召开第 46 次周例会。			
3、对总包单位提交的周报进行审查。			
4、对项目春节期间签发工程暂停令。			



扫描全能王 创建

四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划；
监理单位：

1、运维系统突然少了 100 多户（约 3MW）并网用户，总包单位须做出情况说明？回复：系统调整，部分电站数据丢失。

2、对于本周国电电力山东新能源集团有限公司生产部和安环部专家在现场检查提出的问题，总包单位须举一反三逐项按要求落实。

3、关于《国家能源集团电力建设工程安全施工作业票管理标准》的通知，监理项目部签发了工作联系单-027，总包方认真贯彻执行。

4、关于电站进度问题，本月完成 45 户安装量（约 1MWp）累计安装量 53MWp，并网约 1.5MWp 累计并网量 19.16MW，与你们提交的施工进度计划相差较大，总包须加快安装及并网进度，争取在 2024.3.30 前完成目标。

国电项目部：

1、现场作业必须按照《国家能源集团电力建设工程安全施工作业票管理标准》执行。

2、并网电站消防灭火器须要有定期检查记录卡。

3、关于现场临时爬梯须带有挂钩；现场作业（消缺）人员必须两个人以上方可作业。

4、带电电站消缺或者检修时，必须挂安全警示牌和检修牌。

5、快接近春节，施工人员及消缺人员必须注意车辆行驶安全，现场作业安全及做好现场安全措施。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联生新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 1. 26

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 043

会议名称	项目部		
会议时间	2024 年 1 月 26 日		
会议地点	同电力海南项目部		
主持人	孙强		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
孙强	国电		
李永强	国电		18615162022
李永强	" "		18615965207
张号	正街		15961115533
孙强	常山正街治理		13616135555
孙力	联兴		15249067720
李运昌	" "		1812922005

有限公司
光伏发电
项目部



扫描全能王 创建