



会议纪要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNL-S-SJ-HY-047

会议地点	海南联瑞电力（海南）项目部	会议时间	2024.02.23
会议主持人	胡景		

会议主题：周例会

本次会议内容：

二、本周联瑞项目施工情况：

1、本周进度情况：截止 2024 年 2 月 23 日，施工完成情况如下：

1) 支架安装，无新增累计安装完成（824）户。

2) 组件安装，无新增累计安装完成（824）户，累计完成（50578）块，容量为（28.19537）MWp。

3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（824）台。

4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（824）台。

2、本周消缺情况：暂无。

3、本周异常电站处理：暂无。

4、本周无计划并网，本周实际并网（10）户，容量为（0.41336）MWp，累计取得并网（275）户，累计容量为（8.24086）MWp。

二、本周监理工作情况：

1、与运维人员一同对后台监控系统异常电站进行现场检查。

2、对缺陷电站整改情况进行现场检查。

3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

4、组织召开第 48 次周例会。

三、下周监理工作计划：

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。

2、组织召开第 49 次周例会。

3、对总包单位提交的周报进行审查。

四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：

监理单位：

1、总包方需做好复工复产培训，做好安全交底工作。

2、总包方需对项目进行复工复产后安全大检查，排查现场安全隐患。

国电项目部：

1、假期结束，总包需迅速开展复工复产安全知识培训，对人员进行安排组织学习。

2、需进一步强化高空作业、带点作业、有限空间作业等高风险作业安全措施落实，提升现场高风险

作业管控能力。

3、需加强交通安全管理，遵守交通规则，严格控制车速，加强交通安全意识教育，提高安全驾驶技能，确保交通安全。

4、做好办公区、临建生活区、生产外围建筑物用电的安全管理。

5、要深入分析灾害性天气可能对设备、线路和生活等造成的影响，及时预警，及时提醒，及时干预，防止极端天气引发不安全事件，保障安全稳定生产。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司	
抄送单位	海南联生新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 海南联生分布式光伏发电项目2.23 监理项目部

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。