

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-049

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.03.01
会议主持人	胡景		
会议主题：周例会、月例会			
本次会议内容：			
二、本周联瑞项目施工情况：			
1、本周进度情况：截止 2024 年 2 月 29 日，施工完成情况如下：			
1) 支架安装，无新增累计安装完成（824）户。			
2) 组件安装，无新增累计安装完成（824）户，累计完成（50578）块，容量为（28.19537）MWp。			
3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（824）台。			
4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（824）台。			
2、本周消缺情况：暂无。			
3、本周异常电站处理：暂无。			
4、本周无计划并网，本周实际并网（2）户，容量为（0.081585）MWp，累计取得并网（277）户，累计容量为（8.322445）MWp。			
二、本周监理工作情况：			
1、对海口、澄迈、儋州等地现场电站进行安全大检查。			
2、对海口、澄迈、东方、万宁、临高、儋州等地缺陷电站整改情况进行现场检查。			
3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。			
4、组织召开第 46 次周例会。			
三、下周监理工作计划：			
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。			
2、组织召开第 47 次周例会。			
3、对总包单位提交的周报进行审查。			
四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：			
监理单位：			
1、已并网电站必须配备灭火器及必要的警告标志。在今后的检查中发现安全措施配置不全的已并网电站，直接进行罚款处理。			
2、请总包方尽快将已安装完成未确户的电站名单整理好，并及时安排确户			
国电项目部：			
1、监理单位组织 EPC、运维单位及业主联合对并网运行的电站检查防火措施落实和执行情况以及现场存在的安全隐患，并对检查发现的安全隐患进行消缺整改并汇总。			

2、项目合同已延期至 2024 年 3 月，请总包方重视后续项目合同方面问题。 3、总包方需在下次例会前出具交付多少安装量、并网量，什么时间能完成，尚德组件，投料款多付，安装量上不来等问题的工作文件。 4、电站移交生产前需提前跟项目部进行申请，提供详细名单，准备好相应的资料。		
主送单位	宁波联兴能源科技有限公司	
抄送单位	海南联生新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2024.03.08

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 49

会议名称	周例会、月例会		
会议时间	2024年3月1日		
会议地点	国电电力海南项目部		
主持人	胡景		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
王立	国电电力		
李树军	国电电力		18615196202
刘国力	国电电力		18654515432
李国良	" "		18615965207
胡景	正行		15961115533
谭皓天	正行		18695069743
熊尚军	联兴		13886840494
杨加海	联兴		17797621021
王运昌	" "		18189720055

