

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-052

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.03.29
会议主持人	胡景		
会议主题：周例会、月例会			
本次会议内容：			
二、本周联生项目施工情况：			
1、本周进度情况：截止 2024 年 3 月 28 日，施工完成情况如下：			
1) 支架安装，无新增累计安装完成（824）户。			
2) 组件安装，无新增累计安装完成（824）户，累计完成（50578）块，容量为（28.19537）MWp。			
3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（824）台。			
4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（824）台。			
2、本周消缺情况：1) 澄迈王生志电站水槽安装、质量缺陷整改；2) 澄迈陈益信电站质量缺陷整改，合闸送电。			
3、本周异常电站处理：无。			
4、本周实际并网（212）户，容量为（7.29648）MWp，累计取得并网（494）户，累计容量为（15.775815）MWp。			
二、本周监理工作情况：			
1、对安全大检查中发现的问题进行整改消缺。			
2、组织开展春季安全环保大检查工作，完善风险预控和隐患排查治理。			
3、审查总包单位本次安装款报审资料。			
4、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。			
5、组织召开第 52 次周例会。			
三、下周监理工作计划：			
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。			
2、组织召开第 53 次周例会。			
3、对总包单位提交的周报进行审查。			
4、进行第十批现场安装确户。			
四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：			

监理单位：

- 1、检查现场施工安全帽、安全带等防护用品使用期限有没有到期，到期需对物品进行更换。
- 2、现场电气施工安全一定要注意，需区分隔离出电气施工区，并做好相应的防护措施。
- 3、后台监控系统并网容量与上报现场并网容量差距很大，总包方需解决监控系统数据差异问题。

国电项目部：

- 1、移交生产的电站总包方需先行进行自查，现场和资料部分都需达到标准。
- 2、付款项目中缺少的监控设备和辐照仪等器具需在一个月之内补齐。
- 3、本次安全大检查中发现的现场电气设备元器件标识缺失的问题，总包方需注意，并及时解决。
- 4、之前提出的租赁合同模板格式不一致的问题，总包方需比对不同模板合同之间的差异点，并对差异点做出具体说明。
- 5、总包单位需提供目前安全措施费用使用明细，相应的物品也需齐全。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联生新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.03.29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 52

会议名称	周例会、月例会		
会议时间	2024 年 3 月 29 日		
会议地点	国电项目部		
主持人	胡景		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
许相清	国电电力		18815962022
李小平	国电项目部		18615965207
刘同田	国电电力		186522515432
刘学	正行		1596115533
谭皓天	正行		18695069743
刘大力	联兴		18076360288
梁洪	联兴		17695559018
李强	联兴		18637945424
熊尚珍	联兴		13826844494