

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-053

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.04.12
会议主持人	胡景		
会议主题：周例会			
本次会议内容： 二、本周联生项目施工情况： 1、本周进度情况：截止 2024 年 4 月 11 日，施工完成情况如下： 1) 支架安装，无新增累计安装完成（824）户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成（824）户，累计完成（50578）块，容量为（28.19537）MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（824）台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（824）台。 2、本周消缺情况：1) 澄迈李谋道、王春燕电站质量缺陷整改；2) 海口陈琼金电站质量缺陷整改；琼中李红春 1、莫少平、李瑞凤、何培洪、褚翠平电站质量缺陷整改。 3、本周异常电站处理：1) 东方吉贵祥电站逆变器采集器故障排查处理（已更换、处理完成）；2) 白沙叶文胜电站并网箱交流断路器未合闸到位故障排查处理（已重新合闸，处理完成）。 4、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计取得并网（501）户，累计容量为（16.061335）MWp。 二、本周监理工作情况： 1、进行第十批现场安装确户检查，整理确户资料。 2、审查总包单位本次安装款报审资料。 3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 4、组织召开第 53 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 54 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。 四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划： 监理单位： 1、监控系统后台异常电站需到现场确认具体异常原因并进行相应处理。 2、本次提交的安装款报审容量未达到最低要求容量，请总包方重新进行报审。 国电项目部：			

- 1、上次开会提到的关于屋顶租赁合同模板格式不一致的问题，请总包方尽快出具说明，具体与国际公司进行商量沟通。
- 2、付款项目中缺少的监控设备和辐照仪等器具需在一个月之内补齐，请总包方重视。
- 3、总包方需针对工程、前期、资料、财务四方面对项目现有情况及其后续隐患出具一份具体文件报告，由三方共同确认后签字盖章，用于后续移交。
- 4、现场确户发现的现场问题未进行闭环的电站需统计整理出来，并说明未整改的原因。
- 5、已经支付过款项的电站，后续并网困难或当地容量不够导致无法并网的电站，需统计出来。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司	
抄送单位	海南联生新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2024.04.12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO.

会议名称	周例会		
会议时间	2024年 4 月 12 日		
会议地点	国电项目部		
主持人	胡景		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
刘树强	国电		18615962022
刘树强	国电		186159615432
李义保	国电		18615965207
熊尚博	联通		13886840674
胡景	正街		15961115533
谭皓天	正街		18695069743