

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNL-SJ-HY-054

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.04.19
会议主持人	胡景		

会议主题：周例会

本次会议内容：

二、本周联生项目施工情况：

1、本周进度情况：截止 2024 年 4 月 17 日，施工完成情况如下：

- 1) 支架安装，无新增累计安装完成（824）户。
- 2) 组件安装，无新增累计安装完成（824）户，累计完成（50578）块，容量为（28.19537）MWp。
- 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（824）台。
- 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（824）台。

2、本周消缺情况：①澄迈许有军质量缺陷整改；②琼中王娇金电站质量缺陷整改；海口李国山电站质量缺陷整改；④琼中卢海波电站质量缺陷整改。

3、本周异常电站处理：①万宁唐宇山逆变器故障处理完成。

4、本周实际并网（11）户，容量为（0.295035）MWp，累计取得并网（512）户，累计容量为（16.35637）MWp。

二、本周监理工作情况：

- 1、审查总包单位报审的本次联生 3MWp 安装款资料。
- 2、整理支付材料、现场确户等移交资料。
- 3、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 4、组织召开第 54 次周例会。

三、下周监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。
- 2、组织召开第 55 次周例会。
- 3、对总包单位提交的周报进行审查。

四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：

监理单位：

- 1、后续需针对监控系统后台显示的每一户异常电站，到现场确认具体异常原因并进行相应处理。
- 2、并网电站必须配备灭火器，预防电站可能出现的安全隐患。

国电项目部：

- 1、上次会议中提到的总包方需出具的关于工程、前期、资料、财务四方面的文件请尽快完成，用于

即将进行的移交工作。		
2、关于工程说明文件方面，数据需准确详细，尤其现场已挂表，未安装电气设备的电站需重点标注出来，尽快完成此部分电站的电气安装，并网发电工作。		
3、付款项目中缺少的监控设备和辐照仪等器具需在近期完成补齐，请总包方重视。		
4、总包方申请移交电站前需先行对预移交名单内的电站进行自行检查，提高工作效率。		
主送单位	宁波联兴能源科技有限公司	
抄送单位	海南联生新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2024.04.19

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

