

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-062

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.06.21
会议主持人	胡景		
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周联生项目施工情况：			
1、本周进度情况：截止 2024 年 6 月 19 日，施工完成情况如下：			
1) 支架安装，无新增累计安装完成（824）户。			
2) 组件安装，无新增累计安装完成（824）户，累计完成（50578）块，容量为（27.397775）MWp。			
3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（845）台。			
4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（824）台。			
2、本周消缺情况：儋州郑海光、齐小平 4 质量缺陷整改完成。			
3、本周异常电站处理：儋州徐大海、徐大清质量缺陷整改完成。			
4、本周实际并网（2）户，容量为（0.04387）MWp，累计取得并网（517）户，累计容量为（16.525665）MWp。			
二、本周监理工作情况：			
1、对澄迈电站进行现场检查。			
2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。			
3、组织召开第 62 次周例会。			
三、下周监理工作计划：			
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。			
2、组织召开第 63 次周例会。			
3、对总包单位提交的周报进行审查。			
4、对现场缺陷整改情况进行复查。			
四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：			
监理单位：			
1、关于现场监控系统问题，需覆盖海南每个市县，总包方需补齐缺失地区的监控。			
2、海南天气炎热，现场工作人员需注意防暑降温，备好藿香正气液等防暑用品。			
国电项目部：			
1、辐照仪后台数据传输什么时候解决？总包方回复需等后台系统开放相应网关，才能将辐照仪数据采集接入后台系统内。			

2、前面会议多次提到的后台系统需满足生产运维需求，并满足国家能源系统标准，如解决不了，需更换满足要求的系统，请总包方及时进行回复。			
主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联生新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.06.22

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

