

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-063

会议地点	国电电力(海南)项目部	会议时间	2024.06.28
会议主持人	胡景		
会议主题：周例会、月例会			
本次会议内容： 一、本周联生项目施工情况： 1、本周进度情况：截止 2024 年 6 月 26 日，施工完成情况如下： 1) 支架安装，无新增累计安装完成 (824) 户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成 (824) 户，累计完成 (50578) 块，容量为 (27.397775) MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成 (845) 台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成 (824) 台。 2、本周消缺情况：儋州陈新、何标 4 质量缺陷整改完成。 3、本周异常电站处理：无。 4、本周实际并网 (5) 户，容量为 (0.3796) MWp，累计取得并网 (522) 户，累计容量为 (16.905265) MWp。 二、本周监理工作情况： 1、对海口电站进行现场检查。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 63 次周例会。 4、组织召开本月安全例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 64 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。 4、对现场缺陷整改情况进行复查。 四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划： 监理单位： 1、关于辐照仪安装以及数据传输问题，总包方需优先解决系统内现场数据传输的网络通道问题，再共同商议辐照仪具体安装数量。 2、现场验收预计什么启动？总包方回复第一批现场验收预计 7 月中旬开始。			

国电项目部：		
1、关于下月电费结算事宜，请总包方配合相关负责人对接之前剩下未结算电费地区，确保顺利结算下月电费。		
2、海南天气炎热，现场工作人员需注意防暑降温，备好藿香正气液等防暑用品。		
主送单位	宁波联兴能源科技有限公司	
抄送单位	海南联生新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2024.06.29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

