

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-069

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.08.09
会议主持人	胡景		

会议主题：周例会

本次会议内容：

一、本周联生项目施工情况：

1、本周进度情况：截止 2024 年 8 月 07 日，施工完成情况如下：

1) 支架安装，无新增累计安装完成（824）户。

2) 组件安装，无新增累计安装完成（824）户，累计完成（50578）块，容量为（27.397775）MWp。

3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（845）台。

4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（824）台。

2、本周消缺情况：海口吴丽梅 2 光伏电站消缺完成。

3、本周异常电站处理：无。

4、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计取得并网（523）户，累计容量为（17.975555）MWp。

二、本周监理工作情况：

1、完善现场安全管理台账，整理相关安全管理资料。

2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。

3、组织召开第 69 次周例会。

三、下周监理工作计划：

1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。

2、组织召开第 70 次周例会。

3、对总包单位提交的周报进行审查。

4、对现场缺陷整改情况进行复查。

四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：

监理单位：

1、请总包方基于本周周报内提供的并网数据，提供相对应的逆变器数量、容量等相关数据。

2、后台系统内显示的并网容量及用户明细与目前提供的并网容量差距较大，请总包方尽快将后台系统内缺失的部分补齐。

3、目前整改消缺进度较慢，请总包方根据情况增加消缺人员，提高消缺速度。

4、现场对锈蚀部分进行喷漆整改时，需用硬纸板等物品遮挡后进行喷漆，避免误喷到组件上。

5、对于架空线路跨度过长、高度过高的电站，需根据现场情况增加相应的支撑点，固定点，避免极端天气下出现的安全隐患。

国电项目部：

1、后台系统内显示的并网容量一直未有变化，效率太低。总包方目前提供的并网容量在9月30日之前，需在后台系统内显示对应并网容量以及相关的用户明细，否则将对此进行考核。

2、请总包方提供关于项目组件明细，其中包括但不限于：目前组件下发的容量、未使用完组件的回收容量、具体安装的容量。

3、请总包方会后提供项目电站具体明细，其中包括逆变器具体数量以及容量。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联生新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.08.10

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。