

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-070

会议地点	国电电力(海南)项目部	会议时间	2024.08.16
会议主持人	胡景		
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周联生项目施工情况：			
1、本周进度情况：截止 2024 年 8 月 15 日，施工完成情况如下：			
1) 支架安装，无新增累计安装完成（594）户。			
2) 组件安装，无新增累计安装完成（594）户，累计完成（31166）块，容量为（19.076215）MWp。			
3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（620）台。			
4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（594）台。			
2、本周消缺情况：东方于丽丽、谢月连、符荣兴、赵坡、卞发有、吉贵祥、符玉强、符兴安、陈华珍、符士得、卢运利、柳想有光伏电站消缺完成。			
3、本周异常电站处理：无。			
4、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计取得并网（523）户，累计容量为（17.975555）MWp。			
二、本周监理工作情况：			
1、对海口电站缺陷整改情况进行现场检查。			
2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。			
3、组织召开第 70 次周例会。			
三、下周监理工作计划：			
1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。			
2、组织召开第 71 次周例会。			
3、对总包单位提交的周报进行审查。			
4、对现场缺陷整改情况进行复查。			
四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：			
监理单位：			
1、目前整改消缺进度较慢，请总包方根据情况增加消缺人员，提高消缺速度。总包方回复：过两天确定现场新增加 6 人，预计共 4 组 12 人进行现场消缺整改工作。			
2、后续一段时间海南岛内有大面积的降雨，请总包方注意现场工作以及路途行车的安全。			
国电项目部：			

1、目前商定需在后台系统内显示的电站缺陷整改完毕后，再进行相对应的电站现场验收工作。 2、对于海口上次检查的缺陷电站，整改完成后因大门上锁，目前无法到现场进行确认，请总包方及时与当地村委会进行沟通解决。		
主送单位	宁波联兴能源科技有限公司	
抄送单位	海南联生新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2024.08.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

