

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-075

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.11.01
会议主持人	胡景		
会议主题：周例会			
本次会议内容： 一、本周联生项目施工情况： 1、本周进度情况：截止 2024 年 11 月 01 日，施工完成情况如下： 1) 支架安装，无新增累计安装完成（594）户。 2) 组件安装，无新增累计安装完成（594）户，累计完成（31166）块，容量为（19.076215）MWp。 3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（620）台。 4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（594）台。 2、本周消缺情况：无，配合第三方检测单位对受损电站进行 EL 检测。 3、本周异常电站处理：无。 4、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计取得并网（530）户，累计容量为（18.192295）MWp。 二、本周监理工作情况： 1、配合总包方对电站现场组件进行 EL 测试。 2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。 3、组织召开第 75 次周例会。 三、下周监理工作计划： 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检，对电站消缺情况进行复查确认。 2、组织召开第 76 次周例会。 3、对总包单位提交的周报进行审查。 四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划： 监理单位： 1、上次三方会议中总包方预计的 11 月中旬保险理赔到账现在情况如何？回复：根据实际情况，保险理赔到账时间要延后。 2、因现场实际情况，暂时无法进行施工，需加快那批变更所属公司电站的变更速度。回复：一直在对这批电站进行所属公司的变更，因海南目前的状况，进度一直缓慢。 3、近期海南岛内有大面积的降雨，请总包方注意现场工作以及路途行车的安全。 国电项目部：			

- 1、关于项目的灾后重建工作，总包方从11月11日开始，需每月汇报重建工作进度，并在每月月报中体现出来，重建工作最终截止时间为2025年6月30日。
- 2、总包方需在11月15日之前，把具体的重建方案报市到国电项目部，由监理方进行初审，需细化重建过程的各个时间节点。
- 3、关于目前仍未并网的电站，收口时间为最后两个月，12月底过后还未并网的电站将不再承认。
- 4、关于项目保险理赔情况，总包方需将每周进度反馈给国电张主任，并在每周周报中体现出来。
- 5、请总包方法人代表尽快与国际公司进行对接，与广西公司三方针对项目灾后重建方案、后续该如何继续推进项目重建进行商议，商议的结果以书面的形式呈现。
- 6、近期海南自然灾害频发，总包方需给现场施工人员进行专项安全交底，如遇极端恶劣天气，优先停工保障施工人员的人身安全。
- 7、望总包方处理好与居民之间的关系，尽量解决居民合理的要求，避免矛盾激化。灾后散落在各地的组件是否已进行回收？回复：还未完全进行回收处理。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司	
抄送单位	海南联生新能源有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 2024.11.20

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO.

会议名称	例会		
会议时间	2024年11月1日		
会议地点	国电项目部		
主持人	胡景		
会议主题	周例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式 手机
张明振	广西风电		
黄清豹	广西风电	值班员	18438590929
胡景	正价	监理	15961115533
谭皓天	正衡	监理	18695069743
李双站	国电		18177994824
熊波	联兴		1388640494