

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目 | 编号：HNL-S-SJ-HY-079

会议地点	国电电力（海南）项目部	会议时间	2024.12.13
会议主持人	胡景		
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周联生项目施工情况：			
1、本周进度情况：截止 2024 年 12 月 13 日，施工完成情况如下：			
1) 支架安装，无新增累计安装完成（594）户。			
2) 组件安装，无新增累计安装完成（594）户，累计完成（31166）块，容量为（19.076215）MWp。			
3) 逆变器安装，无新增累计安装完成（620）台。			
4) 并网箱安装，无新增累计安装完成（594）台。			
2、本周重建及修复情况：邓伦禄做水槽 8 米更换组件 3 块除锈，并网正常；陈世业更换组件 7 块更换水槽 10 米；吴丽梅更换组件 14 块直流线 25 米；东山镇环湖村民委员会更换组件 3 块大水槽 10 米除锈；林世福更换组件 62 块更换直流线 180 米；吴忠智更换组件 10 块除锈；射钗村民委员会更换组件 22 块除锈；吴育大更换组件 3 块彩钢瓦 6 米；陈世童更换组件 2 块更换电表箱空开一个除锈；甘达军更换组件 12 块；王大深更换组件 4 块，除锈；王绥杰更换组件 3 块电表箱电压欠压已联系供电公司处理；项蔡仁冲更换组件 2 块除锈；王绍国更换组件 14 块更换直流线 20 米；前进村卫生室更换组件 12 块更换直流线 10 米，溪头村委会更换组件 18 块更换直流线 35 米。			
3、本周实际并网（0）户，容量为（0）MWp，累计取得并网（530）户，累计容量为（18.192295）MWp。			
二、本周监理工作情况：			
1、对文昌电站进行现场检查。			
2、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。			
3、组织召开第 79 次周例会。			
三、下周监理工作计划：			
1、对灾后电站重建工作进行随机检查。			
2、组织召开第 80 次周例会。			
3、对总包单位提交的周报进行审查。			
四、业主、监理、总包方对本周项目安全、质量、进度事宜和下一周工作计划：			
监理单位：			
1、现场检查发现部分架空线路未用钢丝加固，悬挂在空中；接地扁铁下墙部分未固定在墙面等问题，			



总包方针对以上问题，举一反三对不符合要求的电站进行整改。

2、受台风影响的组件存在的隐裂问题、现场缺失的监控设备以及辐照仪什么时候补充安装？总包方回复等待公司指示。

3、总包方需提供项目电站具体的方位坐标。

4、总包方资料员尽快与监理方对接资料、竣工报审等事宜。

5、总包方应注意留存符合要求的项目组件备件数量。

6、总包方需每天在施工群内汇报当天的工作情况以及明日的工作计划。

国电项目部：

1、检查发现现场施工过程中存在很多安全问题，如施工过程中抽烟、登高未系安全带等，总包方需对现场施工人员进行完善的安全交底工作，符合安全施工标准。

2、施工需严格执行工作票制度

3、施工运输车辆需注意安全问题，运输相关施工材料时应固定牢靠，防止安全事故的发生。

4、临近年底，天气逐渐寒冷，需给现场施工人员配备相应的防护装备，

5、总包方应及时结算工程费用，农民工欠薪问题一定要杜绝。

6、目前受损电站修复什么进度？月底需达到 32 兆瓦的安装量。总包方回复实际共受损 256 户，现已完成修复 155 户，预计月底能达到目标计划。

7、重建过程中遇见提出过分要求，难以解决的农户，可适当放弃修复工作。

8、项目保险理赔目前什么进度？总包方回复预付款还未支付。

9、后台监控系统的发电量统计滞后问题任未解决，总包方需尽快解决。

主送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
抄送单位	海南联生新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 12. 14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



