

安全专题例会会议纪要

工程名称：海南联瑞/联生分布式光伏发电项目

编号：HNLR/LS-SJ-AQHY-006

会议地点

海南联生分布式光伏发电项目/国电海南项目部

会议时间

2023.10.27

会议主持人

许桐峰

会议主题：10月份安全例会

本次会议内容：

一、安全目标：以国电电力安委会安全控制目标：

- 1、发生轻伤及以上人身事故；
- 2、不发生一般及以上火灾事故；
- 3、不发生一般及以上外包工程施工机械事故；
- 4、不发生本单位负同等及以上责任的一般交通事故；
- 5、不发生职工群体健康事件；
- 6、不发生较大垮塌事故；
- 7、不发生一般破坏生态、环境污染事件；
- 8、不发生不稳定事件。

以“安全第一、预防为主”为方针，加强施工人员安全责任意识，提高所有人员安全防范意识，落实到各级安全责任人，执行项目安全管理，提高管理、施工人员安全意识。

二、安全环保管理动态：

贯彻落实上级单位、行业及公司下发规章制度、通知、通报的贯彻执行情况：

认真学习公司下发的各类安全简报、事故通报，举一反三，吸取事故教训，总结经验防范未然。组织监理、施工单位利用周例会时间进行安全学习，规范现场安全管理。组织监理、施工单位定期进行秋季安全大检查，发现安全苗头、隐患及时排除。

三、10月份总包安全文明施工情况：

施工现场检查情况：

- 1、对进场施工人员进行三级安全教育及技术交底。
 - 2、个别施工人员未正确佩戴安全防护用具，现场进行安全教育。
 - 3、焊机按标准接地，配备漏电保护开关。
- 以上施工现场检查所发现的已限时整改完成。

本月安全工作完成情况：

- 1、例行安全检查。
- 2、施工现场临时用电、焊机是否规范接地巡检。
- 3、特种作业-登高作业施工现场检查。



4、无女儿墙施工现场是否做安全防护网措施。

5、对安全绳、安全带、安全护具进行检查，是否正确配带及质量是否满足按规范要求，并提供相应质检报告及合格证等材料。

6、大风天气现场讲解应对措施：阵风超过5级以上，不允许室外作业，应暂停等施工，材料应放置低处，并安全整齐堆放，已安装好支架，应做好防风抗风措施。

7、本月进行秋季安全大检查，国电电力领导专家组对施工现场进行安全及技术指导。

下月安全重点工作：

1、做好安全文明施工资料收集，做好档案管理；对国电电力检查组对海南项目检查提出的问题逐一整改回复。

2、加强安全文明施工防范检查力度并形成安全检查记录，对施工现场防人身触电、火灾、高温预防措施落实执行情况。

3、加强巡检现场施工人员安全文明施工措施、高处作业的安全防护等工作。

4、台风、防洪、防汛、暴雨天气恶劣施工安全防范应对工作。

5、进场施工前三级安全教育、技术交底工作、人生意外险。

四、监理项目部对10月份安全文明施工的评述和要求：

1、根据10月份施工情况，要求施工单位严格按规范要求做好高处坠落、触电、物体打击、机械伤害的安全隐患消除和严格管理相关工作。

2、防止高处坠落：要求高处作业人员系挂好安全带、施工单位在楼梯口和屋面临边及时加设防护栏杆。

3、防止触电。施工现场临时用电二、三级配电箱，禁止使用刀闸开关和护套线及绞芯线、严禁一闸多用、一个漏电保护器接多台设备的违规现象；施工单位须做好临电管理工作，落实责任到人，严格管理。

4、防止物体打击。禁止在脚手架上堆放杂物、钢管等禁止高空抛物，进场施工作业人员戴好安全帽。

5、防止机械伤害。机械锯盘须按要求设置防护罩及防眼睛伤害挡板，手动砂轮、电焊等严格按照操作规程进行作业。

6、在施工屋面禁止堆放油漆、汽油等易燃易爆物品。

7、安全通道出入口或楼梯口部须保持畅通无阻。

8、安全施工措施费的落实。

9、要求施工单位加强施工作业人员安全教育和安全培训，提高施工作业人员的安全意识培训。



监理项目部安全技术交底：

1、监理单位项目监理机构要求施工单位学习《安全生产管理条例》和《安全生产法》，主要目的是希望施工总承包单位明确总包在安全事故中承担的责任。一是总承包单位对施工现场的安全负总责；二是对分包工程的安全生产承担连带责任，至此施工单位对安全生产要引起高度重视。

2、施工中若遇到安全事故，施工单位一定及时采取应急措施，但也要掌握一定的技巧。

3、针对本工程目前处于用户屋面施工阶段，项目监理机构作以下技术交底和要求：

(1) 防止高处坠物的防护措施，同时按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》配置足够的安全生产管理人员，加强现场巡视检查，及时消除安全隐患，不留任何死角。

(2) 总包单位在分包单位进场后一定签订安全生产责任协议书，无论甲方分包还是总承包的分包一律如此，同时上报监理机构。

(3) 要求施工总承包单位加管理制度的落实，禁止非施工作业人员进入施工现场。

(4) 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，不允许穿拖鞋和赤膊。

(5) 高处施工作业人员必须系好安全带，并扣好安全扣。

(6) 临时用电管理人员要做好临时用电的日常巡视、检查并有记录。临时用电必须实行“三级配电、两级保护”，“一机一闸一漏一箱”进行设置，并注意线路保护。

(7) 做好临边洞口的防护，主要是楼梯口和屋顶四周临边防护。

下月工作计划和重点：

1、加强现场文明施工的力度，实现标准化施工的进程。

2、严格按照监理程序报检，总包方须对进场材料、施工工序提前报监理检查。

3、落实年底施工完成计划，确保12月底时间节点完成施工计划。

4、加大巡视力度，及时发现和处理安全，质量问题。

5、进行原材料、设备的管控，确保安全，质量达标。

6、按总包方提交的确户名单进行逐一确户检查，发现安全、质量问题签发联系单、通知单限期整改。

7、对国电电力专家组10月23日对海南项目检查提出的问题逐一整改回复。

主送单位	海南联瑞（联生）新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.10.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

NO. 006

会议名称	安全例会		
会议时间	2023年10月27日		
会议地点	同德海南项目部		
主持人	陈桐峰		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
李松	同德		
李松	常阳正街管理		13216135505
陈桐峰	同德		18015162022
李松	" "		
周家铭	" "		15611767606
陈桐峰	" "		1874515432
胡号	正街		15961115533
李松	联兴		18697945924
田恩浩	联兴		18663353715
李松	" "		1818972005
李松	运维		13772698086

