

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-028

会议地点	国电海南项目部	会议时间	2023.9.27
会议主持人	严卫忠		

会议主题：周例会 月例会

本次会议内容：

一、本周现场施工情况：

本周联生项目施工情况：本周进度情况：截止 9 月 27 日，工程完成情况如下：

本周计划完成 (3) MWp 容量，实际完成 (1.768) MWp 容量。

1) 支架安装完成 (89) 户，累计安装完成 (701) 户。

2) 组件安装完成 (89) 户，安装晶澳 555Wp 组件 (1552) 块，天合 550Wp 组件 (1530) 块累计安装完成 (701) 户，累计完成 (41412) 块，容量为 (23.140) MWp。

3) 逆变器安装 (89) 台，累计安装完成 (701) 台。

4) 并网箱安装 (89) 台，累计安装完成 (701) 台。

电站并网情况：

1) 本周签订购售电合同 (5) 户，累积签订 (157) 户。

2) 本周计划并网 3MWp，本周实际并网 (40) 户，容量为 (1.038) MWp，累计取得并网 (153) 户，累积容量为 (4.352) MWp。

本周消缺情况：

1) 完成逆变器接地消缺 1 户。

2) 完成支架未满焊消缺 1 户。

3) 完成并网箱防火封堵 1 户。

二、本月施工进度情况，工程完成情况如下：

供应商材料、设备进场情况：

1) 组件：本月到货 10MWp，到货累计容量为 (24.08) MWp。

2) 逆变器：本月到货 (387) 台，到货累计 (788) 台。

3) 并网箱：本月到货 (400) 台，到货累计 (780) 台。

工程完成情况如下：

本月计划完成容量 (7.18) MWp，实际安装完成容量 (15.322) MWp。

1) 支架安装完成 (424) 户，累计完成 (701) 户。

2) 组件安装完成 (424) 户，累计完成 (41412) 块，累计容量为 (23.140) MWp。

3) 逆变器安装完成 (424) 台，累计完成 (701) 台。

4) 并网箱安装完成 (424) 台，累计完成 (701) 台。

本月计划并网 5MWp，实际并网 (69) 户，容量为 (1.98) MWp，累计取得并网 (153) 户，容量为 (4.352) MWp。

三、本周/月监理工作情况：

1、审查总包提交的防洪防汛应急演练专项方案；业主、监理、总包三方在海口市澄迈进行了防洪防汛应急演练。

2、总包、监理、运维三方到洋浦、儋州等地根据现场到货监控设备实际情况，对监控放置点进行现场二次勘察，预选。

3、对海口地区的电站进行现场巡检。

4、审查总包单位报审的联生 4.06206MWp 安装款付款资料的准确性。审核最终确定 99 户，



扫描全能王 创建

3.104865MWp

- 5、对总包项目部提交的本周周报进行了审查。
- 6、组织召开 4 次周例会、1 次安全月例会、1 次月例会。

四、下周/下月监理工作计划：

- 1、对施工区域进行日常安全、质量巡检。
- 2、定期组织召开周例会、月例会及安全月例会。
- 3、对总包单位电站故障排除、处理进行检查。
- 4、计划对未进行确认的电站进行现场确户检查，并形成检查记录。
- 5、核查总包方提交的工程进度付款资料的准确性。

五、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况对下周工作作出如下要求：

施工单位：

联生项目下周工作计划：

1、主材部分：组件计划到货 5MWp。施工部分：计划施工 100 户，预计 3MWp 容量。并网部分：计划并网 3MWp。

联生项目 10 月份工作计划：

- 1、材料到货计划：组件到货 5MWp。
- 2、施工计划：完成施工 200 户，安装容量完成 6MWp。
- 3、并网计划：计划并网 3MWp。

监理单位：

1、9 月付款申请名单内有 21 户缺少备案、6 户未确户、1 户未有安装登记流程。请总包方在本次付款申请内将此 28 户剔除，待资料完善后再申请。

2、本月确户检查过程中发现的问题，监理单位已经以通知单形式发送给总包单位，请总包单位在并网前必须完成消缺项。

3、本项目在统计过程中存在人名重复等问题。请总包单位在统计过程中，落实好名单统计工作，尤其是一个农户名下多套房屋的情况。

4、本月防洪防汛演练过程在存在方案未及时报审，演练现场不规范等情况。请总包单位下月重新组织一次演练。

5、中秋和国庆假期临近，请总包单位组织一次假期前的安全检查工作，及时整改发现的问题。并组织好假期期间工作安排，安排必要的人员值班。

6、请总包单位根据当前项目进度及工作目标，编制好 10 月份到年底前的施工计划并及时报审。

7、节假日期间有现场施工的，请总包单位及时上报监理单位，方便监理人员现场检查。

8、运维系统内电站异常的情况的，请总包单位明天下班前做好统计并写明异常原因及时上报到监理项目部。

李玉宝：

- 1、请监理单位编制整理已经申请安装款的农户名单，并及时跟进安装及并网进度。
- 2、总包方须按 9.30 节点，对完成的工作做一份总结。

刘国旭：

- 1、现场检查整改结果过程中发现吕彭真、符跃年、符火新、符跃程整改不到位，请总包单位及时整改。
- 2、现场检查过程中存在施工队伍不配合的情况，请总包单位做好施工队伍管理工作。
- 3、老 47 批次电站存在许多问题迟迟未整改，请总包单位组织队伍及时整改。
- 4、运维系统问题，请总包单位及时联系系统调试人员，节约约定时间进行一次线上会议。



扫描全能王 创建

张爱民主任：

- 1、假期期间请总包单位安排好假期施工工作，如遇突发事件，请及时上报并妥善处理。
- 2、总包单位施工及资金计划执行不严谨，多次造成本项目考核不达标。请总包单位重视施工及资金计划，严格按照计划执行，合理安排施工工期。
- 3、总包方应重视集团公司提出的“百日大会战”活动，力争年底完成本项目今年目标任务，总包方须提交“百日大会战”施工计划。
- 4、本项目部分施工班组织施工质量差，施工班工作组态度不端正，不配合业主及监理单位的日常检查工作。请总包单位加强施工队伍管理。
- 5、10月资金计划（投料款部分），请总包单位联系业主单位相关人员出具书面说明。
- 6、对于已安装完成的电站，须尽快协调落实并网。

主送单位	海南联生新能源有限公司		
抄送单位	宁德联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力监理有限公司	发文时间	2023.9.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

NO. 28

会议名称	周例会、月例会		
会议时间	2023年9月27日		
会议地点	1国电海南检修部		
主持人	贺建		
会议主题			
姓名	单位名称	职务	联系方式
王光	12.光		手机
李小娟	11 "		18615965207
董建	晋能工务工程有限公司		13616135503
王海	董建		15961115533
张晓东	晓东		18637945424
刘晓华	刘晓华		13772837702
周晓强	宁波二建		18663353715



扫描全能王 创建