

会议纪要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-012

会议地点	海口	会议时间	2023.06.09
会议主持人	胡景		
会议主题：周例会			
本次会议内容：			
一、本周项目施工情况：			
暂停施工。原因：现场无合同约定组件，组件正在采购中，预计6月15号到货。			
1、联生项目现场整改情况：本周无			
2、签约和接入批复手续：			
本周共计取得接入批复（46）户，容量为（1.58）MWp，累计取得接入批复（172）户，容量为（5.37）MWp。本周盖章租赁合同数量（0）份，每户一式（0）份，本周签订（11）户。并网合同签订（52）份，每户一式（2）份，本周签订（0）户。			
二、监理工作情况：			
1、审核联瑞和联生项目应急演练方案。			
2、对总包单位未提交最终版付款资料、银行保函、过渡期审计资料、工程保险、电站保险单等审计资料出具了联系单。			
3、应国电要求参加总包单位组织的消防、触电演练。			
4、对总包单位提交的联瑞和联生工程款报审进行了审核。			
三、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况做出以下发言：			
1.总包方于2023年06月08日进行了现场消防及触电演练，由国电、监理、总包单位及施工班组参加了本次演练。			
2.监理在检查过程中发现，已安装完成组件用户且未并网用户1*4直流线已于组件串联连接，光伏线尾端未进行绝缘及安全防护，存在安全隐患。			
3、05月21日至9月01日为百日安全月，总包单位应高度重视、精心组织，定期开展好“百日安全生产月”各项活动。对施工班组做好安全技术交底。			
4、加紧完成工程款支付申请资料，审计资料。			
5、对于用户反映电站漏雨现象，施工单位尽快处理。			
6、尽快完成项目前期报审资料及过程资料。			

7、由于海南天气炎热，施工人员必须做好防暑降温措施，现场配备好防暑药品，饮用水等物品，合理安排作息时间。

8、合理安排施工材料、设备的分配避免个别区域因材料或者设备短缺而停工。

9、所有到货材料、设备应做好出、入库记录及相关文件。

10、本项目资料移交时必需提供原件，如有些资料因原件已经提交供电公司，可以提供复印件，但是复印件必需加盖总包单位公章。

11、近期内业主和监理单位依据《基建安全专项检查大纲》对总包单位施工现场进行安全检查。

12、总包单位项目经理必需本人到项目场办公，不允许委托他人执行。

13、生产和工程必需全面有效衔接，已并网的电站应尽快移交生产。

14、监理项目部除了监督本项目现场施工安全和质量外，还应针对本项目已并网的电站发电量进行检查监督。

主送单位	海南联瑞（联生）新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023. 06. 09

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。