

会议签到表

NO.0013

会议名称			
会议时间	20 23 年 06 月 16 日		
会议地点	会议室		
主持人	胡景 尹继,		
会议主题	监理例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
161	12 电		18615962220
20 电	国电		18615962022
尹继	常州正衡监理		13616135505
李安	国电项目部		18615965207
周周	国电		186324515432
田国	宁波联兴		18663353715
胡景	政府		15961115533



会 议 纪 要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-013

会议地点	国电项目部	会议时间	2023.06.16
会议主持人	严卫忠		
会议主题：周例会			
本次会议内容： 一、本周项目施工情况： 暂停施工。原因：现场无合同约定组件，组件正在采购中，预计6月30号到货。 二、监理工作情况： 1、审查总包单位提交的前期报审资料。 2、对于后台显示电站异常及离线状态问题出具了了监理联系单-011，要求总包单位限期处理完成并恢复正常运行。 3、对项目现场安全施工事宜开出了监理联系单-010。 三、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况做出以下发言： 1、总包单位加紧时间完成工程款支付申请资料及报资金计划。 2、监理需完成“安全生产月”、“百日攻坚”活动方案及现场安全检查情况记录。 3、监理每周周例会需汇报上周监理工作情况，对施工单位施工情况发现的问题进行汇总；开出的通知单需限期整改完成报监理复查并回复。 4、总包单位加紧完成6月份工程款支付申请资料。 5、总包单位加紧采购组件到场，并恢复现场正常施工。 6、对于后台显示电站异常及离线问题，总包单位需安排专职人员进行故障排查并处理，恢复电站正常运行，对于解决不了的问题，需作出书面回复。 7、总包单位尽快整改现场已发现的缺陷，并及时书面回复。总包单位整改完成后，监理应及时对整改情况进行复查，提出复查意见。 8、监理应及时学习和传达业主单位发出的各种文件资料。 9、由于海南天气炎热，施工人员必须做好防暑降温措施，现场配备好防暑药品，饮用水等物品，合理安排作息时间。 10、生产和工程必需全面有效衔接，已并网的电站应尽快移交生产，移交前序对电站进行全面检查并提交移交竣工验收资料。			
主送单位	海南联瑞（联生）新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.06.16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建