

会 议 纪 要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-010

会议地点	海口	会议时间	2023.05.26
会议主持人	胡景		
会议主题： 周例会			
本次会议内容：			
一、本周项目施工情况：			
1.联瑞项目：			
支架完成（3）组，累计完成（301）组，			
组件安装（145）块，容量为(0.08)MWp，累计完成（15611）块，容量为(8.86)MWp			
逆变器安装（0）台，累计完成（287）台			
并网箱安装（0）台，累计完成（287）台			
2.联生项目：			
联生项目与新用户签署合同，正在接入手续阶段，未有新增。			
二、监理工作情况：			
①本周审核联生、联瑞 20MWp 投料、6MWp 安装款报审资料。检查中发现以下问题：			
1.投料款报审材料未明确联生、联瑞项目。			
2.安装报审材料中未使用尚德组件，相应投料款中不应出现尚德组件。			
3.安装报审材料中存在的亿晶组件，并未提供相关的到货材料。			
4.联瑞安装报审材料中还存在 7 户未确户的电站，确户前不能确定实际容量。			
5.联生安装报审材料中存在不符合合同要求的尚德组件。			
6.联生报审资料不符合本月付款条件，不予审核。			
已通过工作联系单、群通知、电话联系等方式通知施工单位进行核查、修改。			
②响应管理方号召，下达工程停工令，加强项目安全管理工作，组织安全警示教育，开展项目安全检查。			
三、业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况做出以下发言：			
1.每周周报需提前一天上报到业主和监理项目部，并确保内容真实、完整。			
2.周报内需增加本周现场消缺情况说明，并体现当周的消缺工作。			
3.施工单位需在 5 天内整理安全检查资料，移交到监理、项目部。			
4.施工单位需尽快提供第三季度资金计划和月工作情况汇报。			
5.摄像头到货前应与各方共同商议合适的放置地点，确保到货后及时安装。			
6.施工方需按照合同要求配备气象监测设备，初步计划每市安装一套气象监测设备。			
7.施工方需尽快协调安排几处现场进行标准化施工安装作业，以便于其余施工队伍进行参照施工。			
8.运维部门需落实已发现的现场问题消缺工作和对组件进行清洗，确保并网移交组件清洁，保证发电量。			
9.施工方需对现场施工人员进行安全文明施工培训，施工过程中穿戴好安全工器具。			
10.施工方需做好设备的管理和分配工作，及时给施工队伍配发需要的逆变器、配电箱等设备。			
11.运维部门需尽快向项目部提供可后台查询发电量的系统以及账号。			
12.总包方需对监理发出的现场问题工作联系单整改落实，并形成工作联系单回复。			
主送单位	海南联瑞（联生）新能源有限公司		
抄送单位	宁波联兴能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023.05.26

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。



扫描全能王 创建

会议签到表

NO.

会议名称	周例会		
会议时间	2023 年 5 月 26 日		
会议地点	会议室		
主持人	胡景		
会议主题	周例会		
姓名	单位名称	职务	联系方式
			手机
杨磊	国网		18615962220
李永刚	国网		18615962022
李永刚	国网		18615965207
王刚	国网		18614515432
刘军	国网		15961115533
谭皓天	正源行		18695069743
田恩浩	宁波联合		18663353715
线上参加:			
王金磊			
国豪铭			
金芝国			



扫描全能王 创建