

诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目

会议纪要

会议名称	监理例会、安全生产月总结会		附件	共 1 件
会议时间	2023 年 06 月 28 日 9: 00	会议地点	爱越会议室	
主持人	陈大伟	记录人	陈大伟	
参加单位及人员: 浙江爱越: 王昌平; 正衡监理: 陈大伟; 山东电工: 王文涛、肖明杨; 山东威腾: 无 施工班组: 无 详见会议签到表				
会议主要内容与决定: 2023 年 06 月 28 日常州正衡监理项目部组织山东电工召开浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MW 分布式光伏建设项目监理例会, 会议内容及决议如下: 一、总承包施工进度汇报: 本月施工计划完成情况 1、除东白湖区域的现场物资已倒运至南山小学仓库 2、同山镇、大唐区域已完成施工整改工作, 东白湖区域施工队现已进场展开整改工作, 璜山区域目前尚未开始整改施工 3、对璜山区域屋面漏雨情况逐个排查, 对存在屋面漏雨情况的项目根据整改方案拆除组件重新安装, 对未发现漏雨情况屋面暂时先不做拆除处理。 4、项目建设所需的直流线缆已到货, 入库。 5、根据项目并网进度, 具备并网条件的部分项目竣工图正在制作, 6、对同山、大唐部分项目接地电阻进行抽查。 7、编制并报审资料 8、项目前期资料、并网资料等相关资料按时提报 9、对存在安全质量隐患的项目进行检查, 对于需要采取加固措施的项目与设计单位沟通, 出具相应的加固方案, 10、对 46 户新开发项目进行现场勘察, 勘察结果已反馈。 下周施工计划 1、东白湖区域、璜山区域完成项目整改工作。				



- 2、项目前期资料、项目过程资料、并网资料按时提交；
- 3、对已经施工完成项目，根据管理平台要求，搜集所需的照片、信息等
- 5、对需要进行采取加固措施的项目，进行加固处理
- 6、对每个项目的实际用料情况进行现场核查、记录。完成每个项目的实际用料统计。
- 7、根据开发进度，启动新项目的施工

需协调事项：

对新开发订单进行梳理，加快项目开发进度；

二、监理单位管理要求

- 1、本月安全生产月，安全物资与安全费用问题未落实。安全月总结情况已书面报告业主单位。
- 2、加固方案确定为燕尾钉加抱箍。
- 3、接地系统经与设计沟通，严格按照图纸施工，施工单位及时整改。
- 4、同山镇、大唐区域整改工作停滞，总包做好统筹工作。
- 5、高温天气做好工人作业时间调整，现场配备防暑降温药品。
- 6、璜山区域整改工作停滞，总包做好统筹工作。
- 7、整改施工过程中严格按照整改方案执行，严禁施工单位私自调整整改方案，一经发现将对你施工单位进行考核、停工整顿等措施处理。
- 8、整改施工过程中，前道工序未验收合格，后道工序禁止施工，若不按规定流程报验，此部分工程量我监理方将不予认可；并对你施工单位进行考核、停工整顿等措施处理。
- 9、东白湖区域整改施工过程中，总包做好自检工作，自检合格后报监理复检。禁止出现消极怠工现象，若出现现场不作为、持续整改不合格情况，按总包报审的整改进度计划将对你施工单位进行质量、进度索赔，并对你施工单位进行考核、停工整顿等措施处理。
- 10、东白湖区域整改工作中出现组件胡乱堆放现象，造成组件损坏，总包做好调控工作。
- 11、整改施工过程中，现场安全、消防、避暑措施必须落实到位；工人做好三级安全教育、技术交底培训工作；特种作业人员必须持证上岗，禁止无证作业；若现场施工未按要求执行，一旦发生安全、质量事故，一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。

三、业主单位管理要求

- 1、现场施工进度滞后，总包尽快完成项目推进工作。
- 2、并网箱问题总包联系电网公司尽快解决。
- 3、新开发项目总包做好现场实勘，做好统计工作。
- 4、总包 EL 检测工作尽快采购入场。

记录	张士华	审核		批准	322
----	-----	----	--	----	-----

